REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL - LIBERTE - PATRIE

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

1966 - 1970

RAPPORT D'EXECUTION

au 30 Juin 1969

17778

Togo Direction des Etudes et du Plan

RECEIVED
2 NOV 1970
CLD
Acquisitions
Section

TABLE DES MATIERES -

=:=:=:=:=:=:=

- Schéma d'ensemble (feuilles blanches) pages A & B
- Récapitulation générale des investissements prévus dans le document plan pour la période quinquennale 1966 - 1970 page 0
- Chapitre 1 : Projets prévus dans le document plan (feuilles blanches) pages 1 à 41
  - Equipements administratifs pages 1 à 6
  - Santé Publique pages 7 à 11
  - Affaires Sociales et Travail page 12
  - Information page 13
  - Radio-diffusion page 14
  - Enseignement pages 15 & 16
  - Secteur Rural pages 17 à 21
  - Industrie - Commerce - Artisanat - Mines eaux souterraines pages 22 à 26
  - Infrastructure de communications équipements urbains - Transports - logements pages 27 à 41
  - Tableau récapitulatif partiel pages 41 bis & 41 ter
- Chapitre 2 : Projets hors plan (feuilles blanches), pages 42 à 64
  - Equipements administratifs pages 42 à 48
  - Santé Publique pages 49 à 52
  - Affaires Sociales et Travail page 53
  - Information page 54
  - Radio-diffusion page 55
  - Industrie-Commerce-Artisanat - pages 56 & 57
  - Infrastructure de communications et équipements urbains pages 58 à 64
  - Tableau récapitulatif partiel page 64 bis
- Chapitre 3 : Projets et Programmes non financés (feuilles roses) pages 65 à 82
  - Equipements administratifs pages 65 à 69
  - Santé Publique pages 70 à 74
  - Affaires Sociales et Travail page 75
  - Information page 76
  - Radio-diffusion page 77
  - Secteur Rural pages 78 & 79

1 FEB 1971

INTERNAT
CENT
DOCUM
FFICE
RANCH

17778

../..

- Industrie - Commerce - Artisanat page 80
- Infrastructure de Communications et équipements urbains pages 81 & 82
- Tableau récapitulatif partiel page 82 bis

• Chapitre 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs(feuilles jaunes) pages 83 à 96
- Equipements administratifs pages 83 à 87
- Santé Publique pages 88 à 90
- Affaires Sociales et Travail page 91
- Information page 92
- Industrie-Commerce-Artisanat page 93
- Infrastructure de communications et équipements urbains pages 94 à 96
- Tableau récapitulatif partiel page 96 bis

• Chapitre 5 : Projets définitivement abandonnés(feuilles vertes) pages 97 à 101
- Equipements administratifs pages 97 & 98
- Affaires Sociales et Travail page 99
- Industrie - Commerce - Artisanat page 100
- Infrastructure de communications et équipements urbains page 101
- Tableau récapitulatif partiel page 101 bis

• Chapitre 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er plan (1970) (feuilles bleues) pages 102 à 125
- Equipements administratifs pages 102 à 109
- Santé Publique page 110
- Affaires Sociales et Travail page 111
- Radio-diffusion page 112
- Information page 113
- Enseignement - Fonction publique page 114
- Secteur Rural pages 115 à 118
- Industrie-Commerce-Artisanat - Mines pages 119 à 120 bis
- Infrastructure de communications et équipements urbains pages 121 à 125
- Tableau récapitulatif partiel page 125 bis

• Chapitre 7 : Ajustement financier (feuilles blanches) pages 126 à 135
- Equipements administratifs page 126
- Santé Publique page 127
- Affaires Sociales et Travail page 128
- Information page 129

../..

- Radio-diffusion page 130
-
- Enseignement page 131
- Secteur Rural page 132
- Industrie - artisanat - Mines eaux souterraines page 133 - 133 bis
- Commerce page 134
- Infrastructure de communications et équipements urbains - Transports logements page 135
- Tableau récapitulatif général pages 136 - 137

A

ORDONNANCE PORTANT AJUSTEMENT DU PLAN

-=-=-=-

L'Ordonnance n'a pas pour but de permettre au Gouvernement et aux responsables du Plan, par un jeu d'écritures, de dire que le Plan a été exécuté à 100 % parce qu'on en a exclu un certain nombre d'opérations difficilement réalisables.

Elle vise à permettre au Gouvernement de s'apercevoir avant la fin du Plan des impossibilités afin qu'une décision urgente soit prise.

Ainsi les chiffres de réference des investissements globaux du Plan demeurent valables.

L'Ordonnance comprend deux parties distinctes : le texte de loi et l'annexe, cette dernière étant un document technique reprenant rapidement les différents projets du Plan. Le Gouvernement s'engage à mettre tout en oeuvre pour exécuter les projets retenus pour la dernière année et à accepter de reléguer les autres aux plans futurs.

Le schéma ci-après intéresse cette deuxième partie :

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan - nature du projet - coût du projet - état d'avancement.

CHAPITRE 2 : Projets hors Plan - (non prévus par le plan) - nature du projet - état d'avancement - crédits utilisés.

CHAPITRE 3 : Les projets et programmes non financés - nature - montant des crédits nécessaires - cause de non réalisation (manque de financement - abandon du projet ou du programme).

CHAPITRE 4 : P rojets relégués aux plans ultérieurs selon les priorités.

1) Prochain Plan (dans ce cas, indiquer les années souhaitables)

2) Plan ultérieur.

CHAPITRE 5 : Projets définitivement abandonnés - nature du projet - coût estimatif tel que prévu au Plan - justification de la décision.

../..

B)

Chapitre 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er plan (1970) -

Chapitre 7 : Ajustement du financement - Total prévisible des investissements dans la période quinquennale : total initial prévu au plan - projets relégués aux plans ultérieurs - projets abandonnés - Variations (en -) + projets hors plan + variations (en +)

Financement total obtenu :

Financement interne (Etat togolais) :

Assainissement et aménagement des rues	852
Constructions de logements	2.800
Transports	2.100
Total général	28.579,980

Chapitre 1

Projets prévus dans le document plan

Récapitulation générale des investissements prévus dans le document Plan pour la période quinquennale 1966-1970

SECTEUR OU SERVICE	MONTANT PREVU
Ministère du Plan	208
Ministère de l'Intérieur	306
Ministère de la Défense Nationale	250
Ministère des Affaires Etrangères	40
Ministère de la Justice	36
Santé publique (investissements publics)	(1.195)
Santé publique (investissements privés)	(140)
Santé publique : Total	1.335
Affaires Sociales et Travail	104
Information	35
Radio-diffusion	45
Enseignement(investissements publics)	(1.336)
Enseignement(investissements privés)	(300)
Enseignement : Total	1.636
Economie Rurale (investissements publics)	(5.141,250)
Economie Rurale (investissements privés)	(800)
Economie Rurale : Total	5.941,250
Industrie artisanat	2.386,400
Commerce	146
Wharf	60
Port	3.028
Routes et équipements complémentaires des T.P.	4.907
Chemins de fer	108
Aéronautique civile	248
Postes et Télécommunications	659,330
Electrification	548
Adductions d'eau	801
Assainissement et aménagement des rues	852
Constructions de logements	2.800
Transports	2.100
Total général	28.579,980

Mise en place du Plan - CHAPITRE I PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN

(en Millions de francs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement		Réalisation		Observation
			en +	en -		financement extérieur	Etat Togolais	obtenu x 100 / Montant prévu au Plan	obtenu x 100 / Coût réel ou coût réévalué	Dépenses réelles effectuées	état d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Régions économiques	30											22 Millions o ont été affec d'autres réal (extension bât Direction Pla extension bât statistique-v chapitre 2.
Enquêtes statistiques	150				20		BI 20	13,3 %	-	-	-	Une partie de Millions sert financer les tes agricoles tuellement en
Statistique : équipement	12	8		4	8		BI 8	66,6 %	100 %	7,7788		Opération ter
Ministère des Finances (Bureau des Douanes au Port).	16	16,6	0,6		16,6		BI 16,6	103,7 %				Opération ter
Total	208		0,6	4	44,6		44,6	21,44%				

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN

en Millions de Fr CFA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bureaux Circ. Lomé	3,0	6	3	-	6,0		BI 6	200 %	100 %			
Résidence Anécho	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bureaux Tabligbo	5,0	3,5	-	1,5	3,5	-	BI 3,5	70 %	70 %	-	-	Travaux Terminés
Résidence Nuatja	5,0	5	-	-	5,0	-	BI 5	100 %	100 %	-	-	Travaux Terminés
Bureaux Klouto	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bureaux résidence Bassari	5,0	5	-	-	5,0	-	BI 5	100 %	-	-	-	Travaux non commencés
Aménagement bureaux Bafilo	5,0	2	-	3	2,0	-	BI 2	40 %	-	-	-	Travaux non commencés
Amélioration Pagouda	1,0	2	1	-	2,0	-	BI 2	200 %	-	-	-	Travaux non commencés
Bureaux Niamtougou	5,0	5	-	-	5,0	-	BI 5	100 %	100 %	-	-	Travaux terminés
Bureaux Circonscri. et Conseil Mango	5,0	5	-	-	5,0	-	BI 5	100 %	100 %	-	-	Travaux terminés
Bureaux Résidence Kandé	5,0	5	-	-	5,0	-	BI 5	100 %	100 %	-	-	Travaux terminés
Résidence Kévé	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aménagement Poste administrat. Vogan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poste Administratif Tohoun	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poste Administratif Tchamba	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poste Administratif Guérin-Kouka	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

../..

MINISTERE DE L'INTERIEUR (Suite)

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN

en Millions CFA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aménagement Prison Mango	0,5	0,5	-	-	0,5	-	BI 0,5	100 %	100 %	-	-	Travaux Terminés
Constru. Prison Lomé	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ecole de Police	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hôtel de Police (achèvement)	13,5	13,5	-	-	13,5	-	BI 13,5	100 %	100 %	-	-	Achevé
Construction de trois commissariats à Lomé, 1 au Port.	22,8	-	-	-	10,6	-	BI 10,6	46,5%	-	-	-	Sont achevés le commissariat au Port et le 4è arrondissement à Lomé.
Construction de Commissariat à Palimé (	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" " Atakpamé)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" " Lama-Kara(		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" " Dapango)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Construction Postes frontières à Badou-Palimé-Cinkassé	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Les postes frontières à construire n'ont pas été précisés dans le document plan. Le Ministère de l'Intérieur trouve judicieux de les installer à Badou - Palimé - Cinkassé.
Armement et Radio	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parc Véhicules	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	306	59,6	4	4,5	63,1	-	63,1	20,62%	-	-	-	

MINISTERE DEFENSE NATIONALE

CHAPITRE I : Projets prévus dans le Document Plan

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou Coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / Montant prévu au plan	Financement obtenu x 100 / Coût réel ou coût rééva.	Réalisation		OBSERVATIONS
			+	-		Financement extérieur	Etat togolais			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Camp d'Infanterie De Lama-Kara	85	-	-	-	78,5		EI 78,5	93,30%	-	75,45		Presque achevé
Brigade Gendarmerie	24	-	-	-	15		BI 15	62,00%		11,99		
Logements gendarmerie	91	-	-	-	13,5		BI 13,5	15,00%		12,50		
Brigade de recherche	10	-	-	-	-		-	-	-	-		Projet non financé A reporter au 2è Plan
Ecole de gendarmerie	40	-	-	-	-		-	-	-	-		Projet abandonné
Total	250	-	-	-	107		107	42,8 %				

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN

en Millions de Fr CFA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ambassade Lagos	10,0	1	-	9	1		BI 1	10 %	-	-	-	Simple réfection
Ambassade Addis-Abéba	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reporté au 2è Plan
Ambassade Extrême-Orient	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reporté au 2è Plan
Total	40			9	1		1	2,5 %				

MINISTERE DE LA JUSTICE **CHAPITRE I** : Projets prévus dans le Document Plan

En Millions CFA

NATURE DU PROJET	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / Montant prévu au	Financement obtenu x 100 / Coût réel ou coût réévalué	Réalisation		OBSERVATIONS
			+	–		Finan. extérieur	Etat togolais			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tribunal Coutumier Niamtougou	4,5	5,6	1,1		5,6		BI 5,6	121 %				Achevé
Tribunal Coutumier Bassari	4,5	5,5	1,0		5,5		BI 5,5	120 %				Achevé
Trib. Coutum. Tsévié	4,5	5,0	0,5		5,0		BI 5	110 %				En cours
" " d'Akposso	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Reporté au 2è Plan
" " Tabligbo	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tribunal Droit Moderne et Logement Lama-Kara	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tribunal Droit Moderne et Logement Palimé	6,5	–	–	–	2	–	BI 2	–	–	–	–	Reporté au 2è Plan. Les 2 Millions obtenus ont servi à la construction du Logement du Juge.
T o t a l	36		2,6	–	18,1		18,1	50,3 %				

SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

(chiffres en millions de F.)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financem obtenu X 100 / Montant prévu au Plan	Financ. obtenu X 100 / coût réel ou crédit rééval.	Réalisation		Observations
			+	-		Financ. extér.	Etat Togol.			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HOPITAUX REGIONAUX												
- C.N.H. Lomé	51	-	-	-	36,8	Prêt UDEC	-	72,15%				Reste 14,2 pour équipement
- Hôpital Atakpamé	100	177	77	-	177	FAC	-	177 %	100 %			Travaux non commencés
- " Lama-Kara	100	191,7	91,7	-	191,7	Prêt UDEC	-	191,7 %	100 %			Reste équipement
- " Dapango	100	120	20	-	120	FAC	-	120 %	100 %			Opération terminée
- " Sokodé	150	-		-		-						Reporté au 2ème Plan
HOPITAUX-CENTRES SANTE-SUBDIVISION SANIT.												
- Anécho	20											
- Tabligbo	20	15	-	5	15		BI 15	75 %				Pas commencé
- Tsévié	30											)
- Nuatja	30											) Reportés
- Palimé	30											) au 2ème
- Bassari	30											Plan
- Pagouda	10											)
- Niamtougou	10											)
- Kandé	30											)
- Mango	15											

(Chiffres en millions de F.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CENTRES DE SANTE PERIPHERIQUES												
- Vogan	8				0,099		BI 0,099	1,23 %				0,099 obtenu pour l'aménag.bâtiactuel.
- Tohoun	8				8		BI 8	100 %				Opération terminée
- Blitta	8											)
- Badou	25											) Reportés au
- Sotouboua	15											)
- Bafilo	15											) 2ème Plan
- Kouméa	5											)
- Siou	10											)
LOGEMENTS												
- Médecins-Economes Sages-Femmes	68				7,5		BI 7,5	11,03 %				1 logement à Dapango et 2 à Lama-Kara.
- Agents techniques	87				-		-	-				Aucun financement.
DISPENSAIRES												
Région Maritime :											réalisé à	
- Agbanakin	2				2		Circ 2	100 %			100 %	Opération terminée
- Sevagan	2				2		" 2	100 %			100 %	" "
- Agouégan	2				2		" 2	100 %			100 %	" "
- Tovégan	2				2		" 2	100 %			100 %	" "
- Dagbati	2				2			100 %			100 %	" "
- Kévé	2				2		" 2	100 %			100 %	" "

SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

(Chiffres en millions de F.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Régions des Plateaux												
- Assrama	2											) Reportés
- Tététou	2											) au 2ème
- Agbatitoé	2											) Plan
- Adéta-Nuapal	2											)
- Agotimé	2										réalisé à	)
- Katikopé	2				2		BI 2	100 %			100 %	Opération terminée
- Kouma	2											)
- Diplèwou	2											) Reportés
- Otadi-Tsévié	2											) au 2ème
- Elavagnon	2											)
- Koutégou	2											) Plan
- Akparé	2											)
- Egboludja	2											)
- Agbandi	2				2		BI 2	100 %			100 %	Opération terminée
- Oga	2				2		BI 2	100 %			100 %	" "
- Autre dispensaire	2											
Région Centrale												
- Pagou	2											)
- Alléhéridé	2											) Reportés
- Kassaboua	2											)
- Tassi	2											) au 2ème
- Koumondé	2											)
- Soudou	2											) Plan
- Santé-Bas	2											)
- Katchamba	2											)

(Chiffres en millions de F.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Région de la Kara												
- Atchamgbaadé	2				2		BI 2	100 %			réalisé à 100 %	Opération terminée
- Landa-Pouzenda -Pia	2											)
- Sara-Kawa	2											) Reporté au
- Djamdé	2											) 2ème Plan
- Pika	2											)
- Pouda	2											)
- Nandouba	2				2		BI 2	100 %			réalisé à 100 %	Opération terminée
- Tapounté	2											)
- Pangounda	2											)Reporté au
- Ossacré	2											) 2ème Plan
- Ataloté	2											))
- Pessidé	2				2		BI 2	100 %			réalisé à 100 %	Opération terminée
- Autre dispensaire	2											
Région des Savanes												
- Tchanaga	2											)Tous les dispen-
- Kountoiré	2											)saires non réa-
- Koumongou	2											)lisés sont re-
- Koundjouaré	2											)portés au 2ème plan.
- Tansi	2				2		BI 2	100 %			réalisé à 100 %	Opération terminée
- Gnipourna	2											
- Korbongou	2											
Maternité												
- Plateau de Dayes à Apéyémé	6				0,335		BI 0,335	5,5 %				Réaménagement du bâtiment.

SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

(Chiffres en millions de F.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PHARMACIE											réalisé à	
- Pharmacie Approvisionnement Lomé .	20			2	18	Prêt UDEC	90 %				100 %	Opération terminée
- Pharmacie d'Etat Lomé	10		2		12	"	120 %				"	" "
- Poste Sta., Anécho	1		0,2		1,2	"	"				"	" "
- " P alimé	1		"		1,2	"	"				"	" "
- " Atakpamé	1		"		1,2	"	"				"	" "
- " Tsévié	1		"		1,2	"	"				"	" "
- " Pagouda	1		"		1,2	"	"				"	" "
- " Mango	1		"		1,2	"	"				"	" "
Equipement Direct.Santé												
- Installation garage	10											)Reportés au
- Voitures ambulance pour hôpitaux	15											)) 2ème plan
Assainissement												
- Aménagement												
- Bureaux régionaux	5											"
- Bureau central	1,5											"
- Bureaux de Subdiv.	1,5											"
Construct. Ecole	6											"
- Construct.latrines publiques et travaux divers	37											"
TOTAL	1.195		190,2	7	497,634		54,934	41,7 %				
Investissements privés	140											Difficile à appréhender
TOTAL GENERAL	1.335		190,2	7	497,634		54,934	37,27%				

AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

(chiffres en millions de F.)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financem. obtenu X 100 / Montant prévu au plan	Financem. obtenu X 100 / coût réel ou réévalué	Réalisation		Observations
			+	-		Financement ext.	Etat Togolais			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centres sociaux (Lomé - Sokodé)	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Manque de crédits, mais les besoins sont en partie satisfaits par les moyens de fortune
Centre Communautaire	32				10		BI 10	31,25%				Négociations en cours pour acquisition de terrain
Centre de Bien-Etre Social de : Vogan	4,3	10	5,7		6		BI 6	139,53%	60%	5,5		Les travaux démarreront incessamment
Sokodé	4,3	10	5,7		6		BI 6	139,53%	60%			
Atakpamé	4,3	10	5,7									) Projets à financer avant fin 19
Dapango	4,3	10	5,7									
Equipes Sociales	2,5	2,5										
Cantines Scolaires rurales	1,5	1,5			0,687		BI 0,687	45,13 %	45,13%	0,687		) financem. à compléter
Jardins d'enfants	1,8	1,8										) Projets à financer avant fin 1970
Centre d'accueil	6,2	14	7,8									
Inspection Centrale du Travail (Lomé)	15	11		4	11,3		BI 11,3	75,33 %	102,72%	0,9891		Travaux en finition
Inspection du Travail Atakpamé	1	5	4		4,3		BI 4,3	430 %	86 %	0,2300		Travaux en cours
Inspection du Travail Sokodé	1	5	4									Financement sollicité pour 1970
T O T A L	104	-	38,6	4	38,287		38,287	36,82 %	-	-	-	-

INFORMATION

(Chiffres en millions CFA)

CHAPITRE I : Projets prévus dans le Document Plan

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou Coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Finan. obtenu x 100	Finan. obtenu x 100	Réalisation		Observations
			+	–		Finan. extérieur	Etat togolais	Montant prévu au plan	Coût réel ou Coût réévalué	Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centre Culturel	20	-	-	-	-	-	-		-	-	-	Ce projet fait partie intégrante d'un projet plus vaste "Hall des congrès - Maison des jeunes et de la culture".
Bureaux régionaux	4	-	-	-	4	-	BI 4	100 %	-	2		Les travaux se poursuivent.
Cinébus	10	12	2	-	-	-	-		-	-	-	L'accroissement du coefficient d'utilisation des cinébus actuels et la recherche de crédits de fonctionnement supplémentaires conditionnent la réalisation de ce projet.
Complément d'équipement	1	-	-	-	1	-	BI 1	100 %	-	-	-	
Total	35		2		5		5	14,28%				

RADIODIFFUSION

CHAPITRE I : Projets prévus dans le document Plan

Nature du projet	Montant prévu dans le docum. plan	Coût réel ou Coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / Montant prévu au plan	Financement obtenu x 100 / Coût réel ou Coût rééval.	Réalisation		Observations
			+	−		finan. extérieur	Etat togolais			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Extension des Radio-Clubs	25	-	-	-	18	-	18 BI	72 %	-	18	83 %	
Antennes OM, OC	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Antennes à mettre en place en même temps que l'émetteur OC de 30 Kw dont la livraison était prévue pour 1965 et dont le coût ne figure pas au plan.
Etudes sur stations régionales	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ce projet aurait dû être financé en même temps que les études de télécommunications financées par le FAC ; mais par manque de coordination PTT-Radiodiffusion, les études sur stations régionales n'ont pas été financées. Des démarches sont en cours pour rechercher le financement nécessaire.
Total	45				18		18	40 %				

ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1-: Projets prévus dans le document Plan

(chiffres en millions de F. CFA)

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel ou Coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financem.		Financem obtenu x 100 / Montant prévu au Plan	Financem. obtenu x 100 / coût reel ou coût réevalué	Réalisation		Observations
			+	-		Fin. Ext.	Etat Tog.			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Secteur Public												
seingement Primaire	644	-	-	-	57,526		BI 57,526	8,93 %				
" Secondaire	205	-	-	-	32,000		32	15,61 %				
" Technique	67	-	-	-	146,024	RFA	6,024	217,94 %				L'aide extérieure porte vraisemblablement sur investissement et fonctnement.
" Supérieur	5	-	-	-	10,000		10	200 %				
" Normal	55	843,46225	788,46225	-	620,772	UNICEF UNESCO	22,8	1128,68%	73,59%			La contribution totale Togo s'élèvera à 349,8
titut Pédagogique ional	50	-	-	-	67,050	PNUD FAC		134,10%				Financement obtenu mais rien de réalisé
uctures Administratives	150	-	-	-	15,200		15,2	10,13%				
ventions d'investissement aux oeuvres privées	160	-	-	-	27,500	FAC		17,19%				
de sur la réforme laire	0	23,75	23,750		23,75	FAC						
al	1.336		812,21225		999,822		143,55	74,83%				

ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1-: Projets prévus dans le document Plan

(chiffres en millions de F. CFA)

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel ou Coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financem.		Financem obtenu x 100 / Montant prévu au Plan	Financem. obtenu x 100 / coût reel ou coût réevalué	Réalisation		Observations
			+	-		Fin. Ext.	Etat Tog.			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Secteur Public							BI					
Enseingement Primaire	644	-	-	-	57,526		57,526	8,93 %				
" Secondaire	205	-	-	-	32,000		32	15,61 %				
" Technique	67	-	-	-	146,024	RFA	6,024	217,94 %				L'aide extérieure vraisemblablement investissement et nement.
" Supérieur	5	-	-	-	10,000		10	200 %				
" Normal	55	843,46225	788,46225	-	620,772	UNICEF UNESCO	22,8	1128,68%	73,59%			La contribution t Togo s'élèvera à
Institut Pédagogique National	50	-	-	-	67,050	PNUD FAC		134,10%				Financement obten rien de réalisé
Structures Administratives	150	-	-	-	15,200		15,2	10,13%				
Subventions d'investissement aux oeuvres privées	160	-	-	-	27,500	FAC		17,19%				
Etude sur la réforme scolaire	0	23,75	23,750		23,75	FAC						
Total	1.336		812,21225		999,822		143,55	74,83%				

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan (Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nature du Projet	Montant prevu dans doc.Plan	Coût réel	Variation par rap. montant prevu		Montant du financ obtenu	Source de financ.		Finan.obtenu X 100		Réalisation		Observations
			+	-		Exté	Togo	Montant au plan	coût réel	Dépenses réel.eff.	Etat d'avancem.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Secteur Privé												
Enseignement Primaire	195											
" Secondaire	70	-	-	-	2,570			3,67 %				Informations de deux seulement.
" Technique	20				6,000			30 %				Informations d'un se privé seulement
" Normal	15	-	-	-	-							
Total Privé	300				8,570			2,85 %				Dans l'état actuel d il est quasi impossi préhender les investi privés. Les chiffres pour le financement fait très en dessous réalité.
Total général Enseignement	1.636		812,21225		1008,392		43,55	61,63 %				

CHAPITRE 1 : Projets prevus dans le document Plan (Chiffres en

Nature du Projet	Montant prevu dans doc.Plan	Coût réel	Variation par rap. montant prevu		Montant du financ obtenu	Source de financ.		Finan.obtenu X 100		Réalisation		Observations
			+	-		Exté	Togo	Montant au plan	coût réel	Dépenses réel.eff.	Etat d' avancem.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
r Privé												
ement Primaire	195											
Secondaire	70	-	-	-	2,570			3,67 %				Informations de deux collèges seulement.
Technique	20				6,000			30 %				Informations d'un seul collèg privé seulement
Normal	15	-	-	-	-							
rivé	300				8,570			2,85 %				Dans l'état actuel des choses il est quasi impossible d'appréhender les investissements privés. Les chiffres indiqués pour le financement sont de fait très en dessous de la réalité.
énéral Enseignement	1.636		812,21225		1008,392		143,55	61,63 %				

(Chiffres en millions de

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

Nature du Projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou coût réevalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant de financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / montant prévu au plan	Financt. obt. x 100 / coût réel ou coût réevalué	Réalisation		Observations
			+	-		Financement extérieur	Etat Togolais			Dépenses réelles effectuées	Etat d avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Recherche appliquée et expérimentation												
Café - Cacao	59	73,439	14,439		73,439	FAC	15,672	124 %	100 %	24,050	-	en cours d'exécution
Coton	0	64,155	64,155		64,155	FAC FED	-		100 %	40,467	-	" " "
Arachides, cultures vivrières	219	156,682			156,682	FAC	32,565	71 %	100 %	89,600	-	" " "
Canne à sucre Tabac	46	-	-									
Palmier à huile (1)	10	-	-		-	-		-		-	-	projet terminé
Etudes Générales												
Etudes Régionales												
Kara	45	158,506	113,506		158,506	(PNUD)	57,617	352 %	100 %	158,506	Terminée	Rapport fiscal établi non officiel. En cours de réalisation.-
Ranch Adélé	24	-	-			-			-	-	-	Projet à retenir pour le 2e plan.-
Klouto - Akposso (2)	38	-	-			-			-		-	Actuellement en cours- BIRD - FAC
Prospection pédologique												
Dapango (3)	15	-	-							-	-	Projet réalisé en partie à Dapango dans le cadre de mise en valeur de la région des savanes.-
Région Centrale	20	-	-									
Atakpamé	18	-	-								-	

.../...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Etude d'aménagement du Bado	0	13	13		13	FAC3	-		100 %	13	terminé	Réalisé au cours de l'année 1966.-
Industrialisation agricole	11				4,810		4,810	43 %			-	Une part des financement vient d'être obtenue.-
Etude sur le palmier à huile	0	19,400	19,400		19,400	FAC	-		100 %	19,400	-	Etude réalisée.-
Structures foncières	40										-	Rien n'a été fait 2e plan.-
Enseignement et Formation												
Ecole Nationale d'agriculture (achèvement)	43	156	113		156	FED		362 %	100 %	156	terminé	Projet réalisé à 100 %.-
Centre d'hébergement de stagiaires	18										-	Réalisé dans le cadre des fonds.-
Cours par correspondance	10				5,900	FAC		59 %		5,900		
Centre de documentation	8,5										-	Pas de financement.-
Primes indemnités et dépenses des stages PM	40										-	
Formation des jeunes ruraux	0	3,43	3,43		3,430					3,430		
Agriculture												
Projet palmier à huile	0				699	FED					-	Projet en cours de réalisation.-
Plante à fibre Kenaf	24,500										-	Pas de financt.
Essai sur le coton (prévulgarisation)	14,600	-			-						-	
Anacardier (étude essai)	24,000										-	

CHAPITRE 1- SECTEUR RURAL -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Développement de l'élevage dans le nord TOGO (1)	49,000											Programmes régionalisés exécutés par les SORAD.
Développement de l'élevage dans l'Akposso	24,500											
Ranch national de l'Adelé	185,600	-									-	Pas de financt.
Abattoir et aire d'abattage	60,000	-									-	
Equipement de la ferme avicole de Baguida	20,000				69,000			345			-	Travaux non exécutés.-
Pêche												
Pêche maritime industrielle	48,000				90,000	RFA	12,000	187			-	Objectif ne serait pas atteind.-
Pêche maritime artisanale	-	3,800			3,800	FAO	1,000		100		-	Projet réalisé.-
Pêche lagunaire	23,800	-			-	-	-	-	-		-	Pas de financt.
Pêche fluviale	29,200	-			2,500	-	2,500	8	-		-	
Pisciculture	-	3,500			3,500		3,500		100			
Préparation et commercialisation poisson	30,000	-			-	-					-	Pas de financt.
Equipement service des pêches	11,500	-									-	
Eaux et Forêts												
Enquête et prospection forestière (Dével. des ressources forestières T=329.600.000)	53,300	-									-	Programme modifié
Recherche forest. appliquée	47,800	-			-	FSNU214,914					-	Il a fallu attendre deux ans pour que le Fonds Spécial des Nations Unies s'intéresse à ce projet et...
Diversification forestière	80,000	-			342,834		54,000	104				
Fonds forestier nation.	35,000	-			-	FAC 73,920						
Boisement de Tecks	113,500											

CHAPITRE 1- **SECTEUR RURAL**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programmes spécifiques												
Secteur de l'Est-Mono	40	-	-								-	Pas de financt.
Villages pilotes allemands	-				9,700							
Village coopératif de Togodo	36				29,650			82 %			-	L'objectif ne serait pas atteind.-
Station agricole d'Agouibo (4)	93,500										-	En cours de réalisation.-
Hydraulique agricole	77,500	37,600		39,900	37,600	FAC		48	100%	37,600	terminé	Projet réalisé.-
Programmes agricoles régionalisés												
Région Maritime	624,300	352,817		289,483	352,817	FAC FED	42,550	54	100%			Projets régionaux dans le cadre des SORAD.-
" des Plateaux	771,000	494,892		276,108	494,892	FAC FED	142,250	64	100%			
" Centrale	268,400	272,359	3,959		272,359	FED	11,750	101	100%			
" de la Kara	448,600	402,706		45,894	402,706	PNUD FED	92,757,5	89	100%			
" des Savanes	562,400	570,482	8,082		570,482	FAC FED	9,891	101	100 %			
Elevage												
Institut d'élevage d'Agouibo (1)	103,250				429,600	RFA	29,500	416				
Création de postes zootechniques (1)	14,0 PM							-				Programmes régionalisés exécutés par les SORAD
Création de postes de contrôle sanitaire (1)	15,3 PM											
Importation de N'DAMA (1)	20,0 PM											

.../...

SECTEUR RURAL

CHAPITRE 1 -

Chiffres en Millions de Fr. CFA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Boisement de villages P.M.	18				6,076		BI 6,076	60,76 %				(accepte d'en assurer (l'exécution - objectif (ne serait pas atteint.
Conditionnement des produits	99				25		BI 25	25 %				Bâtiment du service dans la zone portuaire
Hydraulique villageoise	500	-	-		60	FED-US AID		12 %				Environ 600 puits à l'exclusion de la région maritime et des régions centrale et des Plateaux. Coût unitaire moyen 75.000 Fr.
TOTAL	5.141,25		352,97	651,385	4556,838		543,438	88,62%				
Investissements privés	800											Financement difficile à appréhender à l'heure actuelle.
TOTAL GENERAL	5.941,25							76,69%				

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

(chiffres en millions F.CFA)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financem. obtenu X 100	Financ. obtenu X 100	Réalisation		Observations
			+	-		Financ. extér.	Etat Togol.	Montant prévu au Plan	Coût réel ou crédit rééval.	Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Abattoirs et frigorifiques	250	480,8	230,8			Subvention FAC (probablement) Prêt CCCE (probablement)					Dossier prêt au niveau SEDES Etude du dossier au niveau Sces tech togolais	Majoration de la première estimation due au renchérissement des équipements et du matériel. La partie Génie civil a été majorée aussi et représente 44,6 % de la dépense totale alors qu'elle était de 26 % dans l'étude d'avant-projet.
Marais Salants	277	41,47	-	235,53							Projet en instance d'agrément	Volume initial prévu : 20.000 T. Volume retenu actuellement 6.750 t/an 1ère année 9.000 t/an 5ème année Société mixte : Etat, privés togolais et privés ghanéens.
Broyage de clinker	270	350	80	-	50	Privés français	BI : 25			0,7 (environ pour la constitution de la société CIMTOGO	Etude terminée.	Appel d'offres actuellement en dépouillement. Commande pourra être passée vers fin septembre 1969 si assurance concernant fourniture électricité donnée. Le financement obtenu est le montant du capital social actuel. des crédits fournisseurs interviendront.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Briqueterie	90	135	45	-	135	Privés italiens (SINCO)	BI	150 %	100	45	Construct. en cours	Activité annexée à la Marbrerie (cf. SOTOMA)
Plastiques (S.T.P.)	40	50	10	-	50	Privés Togolais	OPAT 30 BI 5,25	125 %	100	50	En production	Les difficultés dues à l'insuffisance du matériel d'exploitation ont été aplanies par une augmentation de capital à 30 M.
Fibres de coco	58											Projet abandonné du fait de la maladie de Kaïncopé qui détruit les cocotiers
Distillerie d'Alcool	75											Relegué aux plans ultérieurs faute de financement
Articles émaillés	35											" " "
Confection de vêments	20,4	25	4,6								Société en voie d'agrément	Projet Repris par ROMEX-TOGO
Imprimerie - papier carton	72											Projet relegué au 2ème plan faute de financement.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Industries alimentaires	120				4,81 (a							a) 4,81 coût des études relatives aux fruits et agrumes.
Etudes sectorielles et spécifiques	70				2,225(b)							b) Une société "NOCOTO" a importé des équipements sous le régime de droit commun aux fins de fabrication de confiserie. L'entreprise n'est pas encore entrée dans sa phase de production. c) Un expert sera fourni par les N.U. pour l'étude du projet de cossettes de manioc. d) Des privés italiens et ghanéens s'intéressent au projet de minoterie (grand moulin)
Industries diverses	89											a) Des privés togolais ont déposé une requête pour la production de clous. b) Une société mixte avec des capitaux américains a déposé une requête pour la production d'insecticides (Mosquito coils)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Féculerie	45	130	85		100	30 Prêt BTD 10 participation BTD 10 Prêt CCCE 50 FAC privés français						Opération presque terminée. Adjonction d'une chaîne de fabrication de tapioca (coût 42,50)
Textiles	225	241,2	16,2		241,2							Opération terminée
Brasserie	60	286	226		226							
Accroisement des Participations de l'Etat dans la CTMB (phosphates)	590	590			590		590	100 %	100 %			Opération terminée
	2.386,4	- .	652,6	235,53	1.399,235		650	59,05 %				

RECHERCHES MINIERES
ET EAUX SOUTERRAINES

(Chiffres en millions de F.CFA)

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Finance obte x100	Finance-obte x100	Réalisation		Observations
			+	-		Financ extérieur	Etat togolais	Montant prévu au plan	Coût réel ou coût réévalué	Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Recherches minières et eaux souterraines	60	139,9504	79,9504		119,9504	PNUD	85,900	200 %	85,71%			L'opération se réalise sans discontinuité. Des résultats encourageants sont d'ores et déjà obtenus.
T O T A L	60		79,9504		119,9504		85,900	200 %	85,71 %			

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financem. obtenu X	Financ. obtenu X 100	Réalisation		Observations
			+	-		Financ. extér.	Etat Togol.	Montant prévu au Plan	coût réel ou crédit rééval.	Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Les installations de l'Office des Produits Agricoles du Togo (OPAT)	20	517	497		517		OPAT 517	2585 %	100 %			Construction de l'immeuble de l'OPAT(52 M.) et des magasins de stockage dans la zone protuaire (en cours pour 465 M. de francs).
Contrôle du Conditionnement des Produits	99	99	-	-	-		-	-	-			cf. secteur rural, construction d'un magasin dans la zone portuaire (25 millions)
Aménagement de marché	27	47,575	20,575		42,575	17	17	154 %	89,4%			Construction du : a) marché de Kétao réalisé avec des fonds de la RFA et de l'Etat Togolais (27 Millions) (BI 12 M.) b) construction du marché de Kolonaboua (Circonscription de Sotouboua) (sel-help + 0,575 M. de l'US-AID) c) Construction du marché de Barkoissi (sel-help + 1 M. de l'US-AID). d) construction du marché d'Atakpamé (prêt de 6 M. de la BTD)
T O T A L	146	663,575	517,575		559,575		534	365 %				

OBSERVATIONS (suite) : e) construction du marché de Sokodé (3 millions)
f) construction du marché de Vogan, subvention de 5 millions du BI. La Circonscription d'Anécho (celle de Vogan maintenant) doit contracter un prêt de 5 millions de francs, le coût total de l'opération étant de 10 millions.

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS
ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

(chiffres en millions de FCFA).

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / Montant prévu au Plan	Financement obtenu x 100 / Coût réel ou coût réévalué	Réalisations		Observations
			+	-		Financement extérieur	Etat Togolais			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WHARF												
- Travaux de renforcement du wharf	30	-	-	-	22,2		BI 22,2	74 %		22,2		Programme abandonné cause mise en service du port.
- Equipement du wharf	30	-	-	-	-		-	-		-		
TOTAL	60	-	-	-	22,2		22,2	74 %				
PORT												
- 1ère tranche	1.828	5643,5	3815,5		5478,6	R.F.A.	BI 181,185 OPAT 550 BG 186				Terminé	
- 2è[illegible] tranche	1.200	2.500	1.300									Cette 2è tranche portera sur l'allongement de la jetée Est, la construction du port de pêche, du port minéralier, d'autres débacardères
TOTAL	3.028		5115,5		5478,6		917,185	180,93 %				

(chiffres en millions)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROUTES												
I) Travaux en cours d'achèvement pendant la période du 1er plan :												
- Anfouin - Tabligbo	126	210,193	84		217	FAC		172 %	103 %	210,191	Réalisé à 100 %	Opération terminée
- Atakpamé - Badou Atakpamé - Palimé	320	626,086 600,782	906,868		626,086 600,782 + 109	FED		383,4 %	100 %	162,265 600,781	26 % 100 %	Le réaménagement en latérite était prévu au Plan. A l'heure actuelle, Palimé-Atakpamé est bitumée, Atakpamé - Badou est en cours de bitumage./-
- Aflao - Hillacondji	360	341,094		18,906	421	FED		147,2 %	155,4%	341,094	100 %	Opération terminée./-
II) Routes à bitumer pendant la période du 1er Plan :												
- Lomé - Tsévié	280	298,005	18,005		Etude 13,833 Bitumage 357,0	FED FED		132,4%	124,4%	13,833 188,598	100 % 63 %	
- Lomé - Palimé	860	680,444		179,556	Etude 46,645 Bitumage 928	FED		107,9%	136,3%	46,645 néant	100 % 0 %	Marché Commun avec Lomé - Tsévié
- Tsévié - Blitta (étude technique)	135	93,742		41,258	97,000	FED		71,8 %	103,4%	93,742	100%	Terminé
- Tsévié - Blitta (bitumage)	1.340	2.415	1075		815	FED		60,8%	33,7%	néant	0 %	Financement obtenu pour la réalisation jusqu'au niveau de Chra (85 km de Tsévié)
TOTAL	3.421	-	2083873	239,72	4191,346	-	-	122,5 %	-	-	-	

ET EQUIPEMENTS URBAINS

(chiffres en millions)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II) **Equipements des T.P.**	299	416,5	137,5		416,5	Prêt BIRD - (AID)	149 %	100 %	14,038	Réalisé à 3 %		
V) **Routes en terre**												
- Dapango - Mandouri	53				7,5	FAC						Le FAC a financé les études. Aucune décision n'a encore été prise relativement à la réalisation des travaux
- Niamtougou - Kandé	57											cf. hors plan route Sokodé - Kandé
- Lama-Kara - Kabou	70											Les études de rentabilité financées par la Banque Mondiale sont en cours à l'heure actuelle
- Sokodé-Kambolé-Sotouboua	200	573			508,5	BIRD (AID)						
- Route de l'Adélé	166											
- Nuatja - Palimé	80											
- Agavé - Haïto	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de financement.-
- Tsévié - Tabligbo	84	303,945	219,945		330,970	FAC	25,91 BI	100 %	109 %	285,625	réalisé à 100 %	Le réaménagement en latérite était prévu au plan - route actuellement bitumée.-
TOTAL	1.046		357,445		1.263,47		25,91	120,8 %				

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS
ET EQUIPEMENTS URBAINS.

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN (Chiffres en Millions)

NATURE DU PROJET	Montant prévu dans le docum. plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financem. obtenu	Source de financement		Financ. obtenu x 100 / Montant prévu do. Plan	Financ. obtenu x 100 / Coût réel ou coût réévalué	Réalisation		OBSERVATIONS
			-	+		Financ. Extérieur	Etat togolais			Dépens. réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V/- AUTRES INTERVENTIONS												
Passerelle sur l'Anié à Sotouboua	5											Pas de financement
Pont sur le Mono à Kpessi	45											Pas de financement
Pont sur la liaison Bassari-Plaine du Mô	40											Pas de financement
Etude de tracé de la Dorsale Akposso	20				5,235		BI 5,235			2,0956	Réalisé à 40 %	Etude partielle faite par la Direction des T.P. La BIRD poursuit les études.
VI/- ROUTES DE CIRCONSCRIP.												
1- Lomé	42				1,5031	US-AID						Route Dzaglé-Kuégué réalisé en self-help avec aide financière de 1,276 de l'US-AID.-
2- Anécho	16											
Vogan-Hahotoé												
Zébé-Aklakou												
Zébé-Agouégan												
Glidji-Togoville												
Anfouin-Attitogon-Afagnan												Pas de financement
3- Tabligbo	7											
Tabligbo-Gboto-Tométikondji												

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN

Chiffres en Milliion de Fr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4/- Tsévié Réseau de déserte de l'huilerie	PM											Financement partiel par le FED cf Secteur rural
5/- Nuatja Nuatja-Tohoun-Ountivou	42											Pas de financement
6/- Klouto - Route du plateau de Dayes - Adamé-Sadome-Dayes	12	122,413			122,413		OPAT 122,413			108,444	89 %	Bitumée hors plan
7/- Atakpamé Atakpamé-Ountivou	27											Pas de financement
8/- Akposso - Dayes Route Badou-Kamina.-Dessertes du Litimé	48											
9/- SOKODE -Aléhéridé-Kéméri -Paratao-Agoulou	10											
10/- BASSARI - Guérin-Kouka-Namon - Kabou-Namon	12											
11/- BAFILO - Bafilo-Dako (Plaine) - Kédjika	10											
12/- LAMA-KARA - Lama-Kara-Pezenda - Piya-Tcharé-Soumdina	8											

../..

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13/- PAGOUDA												Pas de financement
- Pagouda-Boufale-Solla - Sonde-Kouméa - Sirka-NDjéi	10											
14/- NIAMTOUGOU												
- Siou Pouda-Massedena - Siou-Pagouda - Siou-Kouméa - Niamtougou-Ténéga	20											
15/- KANDE												
- Naboulgou-Nadoba - Kandé-Akponté-Atalotè-Nandoudia	18											
16/- MANGO												
- Galangashi-Laré - Gando-Dahomey - Mogou-Gando	20											
17/- DAPANGO												
- Nanergou-Tami-Workambo Tampialime-Nano - Tami-Nano-Bogou - Korbongou-Ponio - Bogou-Bantierk-Tomong	28											
TOTAL	440		110,413		129,151		127,648	29,3 %				

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 1 :- Projets prévus dans le document plan

(chiffres en millions de francs CFA)

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financem		Financem obtenu x 100 / Montant prévu au plan	Financem. obtenu x 100 / réél ou coût réévalué	Réalisation		Observations
			+	-		Fi. ext	Etat Tg			Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Chemins de fer												
Renouvellement des installations électriques	12				12		BI12	100%	100 %	12	100 %	terminé
Achat locatracteurs	24										(	
Draisine	6	123	27		123	FAC		128,1%		123	(	Aidedirecte en matériel du Fonds d'Aide et de coopération (FAC)
Wagons couverts et tombereau Autorail Soulé avec 3 remorques.	56										(	
Freins à vide	10						BI 3				(	
TOTAL	108		27		135		15	125 %				

CHAPITRE 1 : Projets prévus dans le document Plan

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réel ou coût réévalué	Variation par rapport au montant prévu		Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100		Réalisations		Observations
			+	-		Finan. extér.	Etat Togo	Montant prévu au plan	Coût réel ou coût réévalué	Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aéronautique Civile												
Bâtiments Météo (Sokodé, Mango, Atakpamé, Tabligbo) 6 logement	12				4,5		BI 4,5	37,5%		4,5		Sokodé et Mango achevés
Mise aux normes OACI de l'aérodrome de Lomé	200											
a) Allongement piste					130	FAC				130	Terminé	
b) Renforcement des lignes électriques et secteur					16	SGAC	BI 6			16	Terminé	
c) Construction d'une Centrale centre emetteur de Lomé					22,735	SGAC	BI 8	84,36%		22,735	Terminé	
Achats terrains	6											Crédits annulés pou des raisons réglemen res délai d'utilisa de crédits.- Rechargement piste kpamé terminé - Equ ment Sokodé et Mang
Autres terrains	30				17		BI 17	56,66 %		16,843		
- Atakpamé										(6)		
- Sokodé DC 3										(7,4)		
- Mango DC 3										(3,443)		
TOTAL	248				190,235		35,5	76,7 %				

CHAPITRE 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ostes et Télécommuni-ations												
I Téléphone												
1- Extension du Réseau de cables	129				2,10	Prêt Philips		16,2 %		18,096		
2- Achats 3.000 postes téléphoniques	30				5,0		BI 5	16,6 %		5,0		1.317 postes acquis
3- Serie Penta Conta pour Administration	12				néant		-	-				
4- Serie Penta Conta pour Commerce	12				néant		-	-				Pas de financement
5- 30 Taxiphones avec cabines	5				néant							
6- Centraux automatiques à 150 directions Sokodé, Atakpamé	33				néant							
7- Extension des réseaux manuels	3				3,166		BI 3,166	105,5 %		2,0		
8- Renouvellement des postes téléphoniquès à manivelles	22				néant							Double emploi avec achats de 3.000 postes (Abandonné)
9- Acquisition 10 tableaux EL	1				0,5		BI 0,5	50 %	50 %	0,5		5 tableaux acquis
10- Equipement complémentaire du service téléphonique	25,5				7,766		BI 7,766	30,4 %				Matériel en commande.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Reconstruction de lignes	59,5				22,30		BI 22,3	37,4 %	-	20,347		
Remplacement de fils et pose de fils supplémentaire	43,75				12,55		BI 1255	26 %	-	8,721		
Construction de lignes nouvelles	(46,95 (4,83				néant							Pas de financement
II - diotélécommunications												
Création d'un Réseau de Radiotélécom. VHF au port	12				6		BI 6	50 %	-	5,9		
Refection du Réseau intérieur de Radio	13				8		BI 8	61,5 %	-	6,325		
Modernisation Centre de Togblekopé	18				6,55		BI 6,55	36,3 %	-	1,574		Reste du Matériel en commande
Centre de Réception et controle des fréquences	18				néant							Centre de controle : 2e plan - Centre de réception : 3 millions à prévoir pour 1970 -
Faisceau Hertzien Accra- Palimé - Lomé Cotonou- Lagos	40				néant							Diverses études en cours sur le plan international.

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS
ET EQUIPEMENTS URBAINS.

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT PLAN

Chiffres en Millions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Transformation de cabines en agences postales : Afagnan, Aklakou Togoville, Agouévé, Agbélouvé, Tohoun	12				néant							Pas de financement
Messagerie postale dans la zone portuaire	40				16,0		BI 16	40 %		16,0		Travaux en cours. L'entreprise adjudicataire préfinance une partie de l'opération.
III- **BATIMENTS**												
Création bâtiments Télécommunications à Palimé, Atakpamé, Sokodé, Dapango	12				8,5		BI 8,5	70,8 %		4,0		Lomé et Atakpamé terminés
Renforcement bâtiment télécommunications Lomé	5				1,5		BI 1,5	30 %		1,5		
Extension du magasin Outillage à fil à Lomé	5				5,0		BI 5	100 %				Opération terminée
Aménagement de bureau de poste à Vogan, Bassari, Bafilo, Lama-Kara, Mango, Dapango	12				3,0		BI 3	25 %		3,0		Bafilo est terminée
IV- **MATERIEL POSTAL ET VEHICULES**												
Matériel postal	25				12,5		BI 12,5	50 %		9,587		Reste du matériel en commande
Véhicules	20				24,962		BI 24,96	124,8 %		24,8		Sous-estimation des besoins en véhicules dans le 1er Plan
TOTAL	659,33				145,394		143,294	22,05 %				

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS
ET EQUIPEMENTS URBAINS.

CHAPITRE 1 : PROJETS PREVUS DANS LE DOCUMENT

Chiffres en Millions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- ELECTRIFICATION												
- Etude d'interconnexion Daho-Togo.	89	51			51		BI 51			43	Presque terminé	Reste fonctionnement du centre de perfectionnement et études complémentaires
- Extension Lomé et environ	421	425	4		425 { 185 150 90	BTD COFACE	CEET 90	100,9%	100 %	365	Moins de la moitié effectuée	Le volume des travaux a augmenté. Prévoir 425 M. pour 2è plan quinquennal jusqu'à fin 70
- Centrale Palimé	10	10			10		CEET 10	100 %	100 %	3	Quart des travaux effectués	A terminer avant 1970
- Réseau Atakpamé	3	3,2	0,2		3,2		CEET 3,2	106,6%	100 %	3,2	Terminé	
- Réseau Sokodé	25	25			15		BI 15	60 %	60 %	15	Terminé partiell.	
TOTAL	548		4,2		504,2		118,2	92 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ctions d'eau												
tudes												
Lomé (Port)	(10)	8,5	-	1,5		Prêt RFA		85 %	100 %	8,5	100 %	Dans les 100 Millions retenus sur le prêt all. Port.
Dapango	8	8,0	-	-	8	FAC		100 %	100 %	8,0	100 %	Terminé
Lama-Kara	8	11	3	-	8		BI 8	100 %	72,7%	4	Prospection Terminée	Reste l'étude du réseau.
éalisations												
Lomé (Port)	100	89	-	11		Prêt RFA		100 %	112,3%	89	Terminé	100 Millions retirés du prêt all. pour le Port.
Tsévié (Renforcement)	50	60	10	-	20		BI 20	40 %	33,3%	17,5	Tiers des travaux réalisés	Reste de l'opération à financer sur la Tranche 70 du BI.
Sokodé	320	308		12	320	Prêt RFA		100 %	103 %			Les Travaux viennent de commencer
ango	80	-	-									Préétude confiée à un groupe allemand FAC saisi pour Mang
assari	65	-	-									2e Plan
apango	80	60	-	20	70	FAC		87,5%	116,6%	60		Terminé
ama-Kara	80	-										2e Plan
TOTAL	801		13	44,5	426		28	53,84 %				

CHAPITRE 1

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Assainissement												
1- Assainissement de l'Hôpital de Tokoin	50	34	16	-	27	FED		54 %	79,41 %	34	Presque terminé	Reste le poste de chloration et les branchements de la section "Contagieux"
2- Evacuation en mer des eaux usées zone Wharf	255											Non exécuté faute de financement
Hydraulique villageoise	(500)				37		BI 37	7,4 %				cf. secteur rural.
Aménagement des rues												
Travaux de drainage	47				310		OPAT et Commune 300 BI 10	66 %		224,2		Les travaux(bituma et drainage)se pou suivent à Lomé.
TOTAL	852		16		374		347	44 %				

ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Construction de logements	2.800				1.261,388		BI 30	45,5 %				Environ 93 millio de logements admi tratifs à Lomé. En 1966, 183 permi de construire ont délivrés à Lomé p une valeur de 459, millions de F. En 1967, 172 permi pour 442,068. En 1968 (9 mois) permis pour 266, Il est à noter que certains permis dé livrés ne sont pas utilisés et que ce tains logements so construits sans pe mis. A titre indicatif faut signaler que 1.10.68 au 31.12. la BTD a accordé d prêts d'environ 40,109616 millions pour la constructi de logements./-
Les transports (véhicules- entretien- réparation- distribution de carburant)	2.100	2.831,469	731,469	-	2.831,469			134,83 %				Des stations pour tribution de carbu rants (environ 48 lions de F.) Importations de vé cules et pièces dé chées : 1966: 897,214 milli de 1967: 911,740 " " 1968: 974,515 " " (11 mois)
TOTAL	4.900		731,469		4.092,857		30	83,52 %				

ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ruction de loge-	2.800				1.261,388		BI 30	45,5 %				Environ 93 millions de logements administratifs à Lomé. En 1966, 183 permis de construire ont été délivrés à Lomé pour une valeur de 459,497 millions de F. En 1967, 172 permis pour 442,068. En 1968 (9 mois) 140 permis pour 266,823. Il est à noter que certains permis délivrés ne sont pas utilisés et que certains logements sont construits sans permis. A titre indicatif il faut signaler que du 1.10.68 au 31.12.68 la BTD a accordé des prêts d'environ 40,109616 millions de F. pour la construction de logements./-
ransports (véhicu- entretien- répara distribution de rant)	2.100	2.831,469	731,469	-	2.831,469			134,83 %				Des stations pour distribution de carburants (environ 48 millions de F.) Importations de véhicules et pièces détachées : 1966: 897,214 millions de F. 1967: 911,740 " " 1968: 974,515 " " (11 mois)
TOTAL	4.900		731,469		4.092,857		30	83,52 %				

Tableau récapitulatif partiel

CHAPITRE 1 :- Projets prévus dans le document Plan.

r ou Service	Investissements prévus initialement	Investissements ajustés.	Financement total obtenu.	dont Financement par l'Etat togolais.	colonne 4 x 100 / colonne 2	Observations
1	2	3	4	5	6	7
ère, du Plan	208	204,6	44,6	44,6	21,44 %	
ère de l'Inté.	306	305,5	63,1	63,1	20,62 %	
ère de la se Nationale	250	250	107	107	42,80 %	
ère des Affai- s Etrangères	40	31	1	1	2,50 %	
ère de la Justice	36	38,6	18,1	18,1	50,3 %	
publique tissement pub.)	(1195)	1378,2	(497,634)	(54,934)	(41,7 %)	Montant du financement privé difficile à appréhender à l'heure actuelle.
publique tissement priv)	(140)	140				
publique total	1335		497,634	54,934	37,27 %	
es sociales et ail	104	138,6	38,287	38,287	36,82 %	
ation	35	37	5	5	14,28 %	
diffusion	45	45	18	18	40 %	
gnement stissement pub)	(1336)	2148,21225	(999,822)	(143,55)	74,83 %	Informations incomplètes à ce sujet
ement stissement priv)	(300)	300	(8,570)		2,85 %	
gnement : total	1636		1008,392	143,55	61,63 %	
mie Rurale stissements pub)	(5141,250)	4842,835	(4556,838)	(543,438)	88,62 %	
mie Rurale stissements priv)	(800)	800				Montant du financement difficile à appréhender dans son intégralité
mie Rurale total	5941,250		4556,838	543,438	76,69 %	
trie artisanat	2386,4	2803,470	1399,235	650	59 %	
erce	146	663,575	559,575	534	365 %	Une partie du financem. est incorporée ds la rubrique Economie rurale

../..

41 Ter

Tableau récapitulatif partiel

Chapitre 1 : Projets prévus dans le document plan

Wharf	60	60	22,2	22,2	74 %
Port	3028	8143,5	5478,6	917,185	180,93%
Routes et équipements complémentaires des T.P.	4907	7219,011	5583,967	153,558	113,80%
Chemins de fer	108	135	135	15	125 %
Aéronautique civile	248	248	190,235	35,5	76,7 %
Postes et télécommunications	659,33	659,33	164,294	143,294	24,91%
Electrification	548	552,2	504,2	118,2	92 %
Adductions d'eau	801	769,5	426	28	53,84%
Assainissement et aménagement des rues	852	868	374	347	44 %
Construction de logements	2800	2800	1261,388	30	45,5%
Transports	2100	2831,469	2831,469	?	134,83%
TOTAL GENERAL	28579,980	38412,60225	25.394,036	4030,946	79,60%

Chapitre 2

Projets hors plan

MINISTERE COMMERCE, INDUSTRIE, TOURISME, PLAN

CHAPITRE 2 :- PROJETS HORS-PLAN

(millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Agrandissement bâtiment Direction Plan Lomé	15	15		BI 15	100 %	15	terminé	
Agrandissement bâtiment Direction Générale statis.	7	7		BI 7				
Aménagement Bureau Etude Plan	4	4		BI 4	100 %	7	terminé	
Aménagement office Touris.	3,5	3,5		BI 3,5	100 %		en cours	
Centre Promotion Industrielle	12	5		BI 5	41 %		en cours	2è tranche demandée en 1970
TOTAL	41,5	34,5		34,5	83,13 %			

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CHAPITRE 2 : PROJETS HORS-PLAN

(millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mango-Résidence Adjudant Chef circonscription	2,929	2,929		BI 2,929	100 %		terminé	
Lama-Kara Aménagement Résidence Chef circonscription	0,816	0,816		BI 2,929	100 %		"	
Sokodé Aménagement Résidence chef circonscription	0,96	0,96		BI 0,96	100 %		"	
Klouto construction nouvelle Résidence	4,5	4,5		BI 4,5	100 %		en cours d'achèvem.	
Aménagement Prison Kandé	3	3		BI 3	100 %		en cours	
Commissariat Hillakondji	3	3		BI 3	100 %		en cours	
TOTAL	14,341	14,341		14,341	100 %			

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.-

CHAPITRE 2 :- PROJETS HORS-PLAN

(en millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brigade de Lama-Kara	3,5	3,5		BI 3,5	100 %			sur transfert crédit du ministère de l'Intérieur.
Hangar Escadrille Nationale.	65	65		BI 65	100 %		terminé	
2 bâtiments pour recrues à tokoin	8	8		BI 8	100 %		terminé	
Achat avion CESSNA	21	21		BI 21	100 %		en cours	
Matériel Génie pour Forces Armées Togolaise	44	44	FAC		100 %		en cours	
TOTAL	141,500	141,500		97,5				

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

CHAPITRE 2 :- PROJETS HORS-PLAN

(en millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Amén. ministère des Affaires Etrangères	2,5	2,5		BI 2,5	100 %		terminé	
Achat chancellerie	22,7	22,7		BI 22,7	100 %			en cours d'acquisition
Refection ancien immeuble	1	1		BI 1	100 %			opération terminée
Refection washington	1,2	1,2		BI 1,2	100 %			opération en cours
Achat immeuble ACCRA	13,272	13,272		BI 13,272	100 %			opération terminée
Mutation section bruxelloise de l'Ambassade de Paris en Ambassade autonome	5	2,5		BI 2,5	50 %			opération en cours
Ambassade de Paris	1	1		BI 1	100 %			opération terminée
TOTAL	45,672	43,172		43,172	94,5 %			

CHAPITRE 2 :- PROJETS HORS-PLAN

(en millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Amélioration logement juge Sokodé	0,376	0,376		BI 0,376	100 %		terminé	
Equipement Services centraux Lomé	0,681	0,681		BI 0,681	100 %		terminé	
Palais justice Lomé	65	34,8		BI34,8	53,53 %			Il sera prévu une dernière tranche (30,2) au BI 70
TOTAL	66,057	35,857		35,857	54,28 %			

MINISTERE DES FINANCES ET ECONOMIE

CHAPITRE 2 :- PROJETS HORS-PLAN

(chiffres en millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brigade et magasin Port	15,500	15,5		BI 15,5	100 %	15,5	terminé	
Réamén. Direction des douanes et Reconst. postes frontaliers	29,016	29,016		BI 29,016	100 %	10,2	terminé	
Reconstruction poste douanier à Natchamba	10,2	10,2		BI 10,2	100 %			
Acquisition de terrain Aflao(Kodjoviakopé)	1,5	1,5		BI 1,5	-	-		Procédure d'expropriation en cours
Construction Poste douanier kodjoviakopé	15,8	15,8		BI 15,8	-	-		Projet en cours de réalisation.
Reconstruction Noépé	21,5	21,5		BI 21,5	-	-		Projet en cours de réalisation
TOTAL	93,516	93,516		93,516	100 %			

CHAPITRE II - PROJETS HORS PLAN

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Coût du Projet	Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / coût	Réalisation		Observations
			financement extérieur	Etat Togolais		Dépenses réelles effectuées	état d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Forage puits	0,087	0,087		BI 0,087	100 %	0,086	Achevé	
Aménagement, bureau Président.	0,093	0,093		BI 0,093	100 %	0,092	Achevé	
Construction Présidence de la République	250,0	250 ,0		BI 250	100 %	-	en cours	
TOTAL	250,180	250,180		250,18	100 %			

CHAPITRE II : Projets hors Plan

(chiffres en millions de F. CFA)

Nature du projet	Coût du projet	Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu X 100 / coût	Réalisation		Observations
			Financem. extér.	Etat Togolais		Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancem.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L O M E								
- Ecole Nat. Infirmiers	-							
- Nouvelle Maternité CNH	139	152	FED		152 %	152	réalisé à 100 %	
- Nouveau bloc chirurgical	-							
- Centre Santé Lomé	-							
- Institut Nat. d'Hygiène	46	39,5	FAC		100 %	39,5	réalisé à 100 %	
- Logement techniciens allemands Inst.Nat.Hygiène	-							
- Centre Santé Bè	4,5	4,5		Circ.4,5		4,5		Abandonné faute de crédit
DISPENSAIRES								
Subdivision Sanit. Sokodé								
- Maternité à Tchamba	3	3						Opération réalisée en self help avec aide financière de la Circonscription
Subdivision Sanit.Lama-Kara								
- Sara-Kawa	3	3						
- Djamdè	3	3						"
Subdivision Sanit.Dapango								"
- Maternité à Bombouaka	3	3						"
Subdivision Sanit. Pagouda								
- Solla	2	2		BI : 2	100 %	2	réalisé à 100 %	Opération terminée

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subd. Sanit. Atakpamé								
- Morétan	3	3						Opération réalisée en sel avec lè concours financie la Circonscirption
- Kolocopé	3	3						"
- Kpatégan	3	3						"
- Okou	3	3						"
- Koutoukpa	3	3						"
Subd. Sanit. Mango								
- Tchanaga	1	1		Circ. 1				En cours
Subd. Sanit. Niamtougou								
- Maternité à Siou	2	2	OXFAM					"
Subd. Sanit. Anécho								
- Attitogon	2	2		BI 2			100 %	Opération terminée
- Hahotoé	3	3						Selp-help avec aide financière de la Circonscription
- Agom-Séva	3	3						
- Agomé-Glozou	3	3						Opération non achevées
- Akoda	3	3						"
- Anécho-ville	3	3						"
Subd. Sanit. Tsévié								
- Abobo	3	3						Opération terminée .
- Agbélouvé	3	3						Self- help
Subd. Sanitaire Palimé								
- Kpélé-Goudévé	3							opérations non achevées
- Kouma-Konda	3	3						"
- Kéto-Kpéta	3	3						"
- Gadjagam	3	3						"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subd. Sanit. Palimé(suite)								
- Ykpa	3	3						Self-Help opérations non achevées
- Kpimé-Woumé	3	3						
- Akata	3	3						"
- Yokélé	3	3						"
- Maternité à adéta	3	3						"
PHARMACIES								
- Dépôt Apéyémé	1	1					100 %	Opération réalisée en self-help
- " Bafilo	1	1						"
- " Kpélé-Adéta	1	1						"
- " Sotouboua	1	1						
- " Chaland	1,4	1,4		TOGOPHARMA 1,4	100 %		"	Opération terminée
- " Amoutivé	0,7	0,7		0,7	100 %		"	"
- Pharmacie d'Etat Lomé	20	20		BI 20	100 %		"	"
- Dépôt C.N.H.	0,7	0,7		Togoph.0,7	100 %		"	"
- " Bassari	0,5	0,5		0,5	100 %		"	"
- " Amlamé	1							Opérations réalisées en self-help
- " Kpadapé	1	1						
- Dayes-Elavagnon	1	1						"
- " Nuatja	0,7	0,7		Togoph.0,7				"
- " Tchamba	0,0	0,8		0,8				"
- " Kandé	0,8	0,8		0,8				"
- " Bombouaka	0,8	0,8		0,8				"
- " Timbou	0,8	0,8		0,8				"
- " Guérin-Kouka	0,8	0,8		0,8				"
- " Agou-Gare	0,8	0,8		0,8				"

CHAPITRE II

(chiffres en millions de FCFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Dépôt à Kpélé-Elé	1	1					100 %	Opération réalisée en self-help
- " Okou	1	1					"	" "
- " Tabligbo	0,8	0,8		TOGOPHARMA 0,8	100 %			Opération terminée
- " Dayes-NDigbé	1	1						Opération en self-help non encore achevée
- " Amoussoukopé	1	1						
- " Bè - Lomé	1	1						"
- " Mission-Tové	1	1						"
T O T A L :	314,1	320,2		38,3	102 %			

CHAPITRE 2 : Projets hors Plan

(chiffres en millions de FCFA)

Nature du projet	Coût du projet	Montant du financement obtenu	Source de financeme		$\frac{\text{Financem obtenu} \times 100}{\text{Coût}}$	Réalisation		Observations
			Financem extér.	Etat Togolais		Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aménagement et équipement de :								
- Cinémathèque	0,368	0,368		BI 0,368	100 %	0,367		Pour projection de films
- Centre social Kodjoviakopé	0,227	0,227		BI 0,227	100 %	0,209		Aménagement de locaux loués pour le fonctionnement en attendant la construction du Centre Communautaire, projet prévu au Plan.
- Centre Communautaire	0,368	0,368		BI 0,368	100 %	0,360		
- Centre Rééducation de Kamina	0,750	0,750		BI 0,750	100 %	0,749		Construction de bâtiments annexes
- Ecole d'Animatrices Sociales	3	3		BI 3	100 %	0,625,93		Aménagement d'un ancien bâtiment pour le fonctionnement provisoire de l'école
TOTAL	4,713	4,713	-	BI 4,713	100 %	4,713		-

INFORMATION

CHAPITRE II - PROJETS HORS PLAN

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	coût du projet	Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / coût	Réalisation		Observations
			Financement extérieur	Etat Togolais		Dépenses réelles effectuées	état d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Antenne pour le Service d'Information	1,5	1,5	-	BI 1,5	100 %	1,425	95 %	l'Opération s'achève en 1969
Film du 13 Janvier 1968	0,3	0,3	-	BI 0,3	100 %	0,3		
TOTAL	1,8	1,8	-	BI 1,8	100 %	1,725		

RADIODIFFUSION

CHAPITRE II PROJETS HORS PLAN

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Coût du Projet	Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100 / coût	Réalisation		Observations
			Financement extérieur	Etat Togolais		Dépenses réelles effectuées	état d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Basse et haute tension du Centre Emetteur de Togblékopé	17,310	17,310	-	BI 17,310	100 %	17,310		Opération terminée
Fourniture de voiture avec émetteur-récepteur	1,12	1,12	N.U.	-	100 %	1,12		Opération terminée
Fourniture et installation d'un émetteur de 20 KW OM Lomé	21,5	21,5		BI 4	100 %			Etait prévu au Plan un émetteur de 10 KW - mais on s'est vite aperçu que cet équipement était déjà dépassé pour Lomé. La livraison de l'émetteur n'est pas encore effectuée
TOTAL	39,93	39,93		21,31	100 %			

CHAPITRE 2 : Projets hors Plan

Nature du projet -	Coût du projet	Montant du financem. obtenu	Source de financement		Financem. obtenu X100 / coût	Réalisation		Observations
			financem extér.	Etat Togolais		Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancem.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Marbrerie	555	555	Crédits SINCO	50	100 %	416	Montage en cours. Remise de l'Usine en état de marche début Octobre 1969	Bénéficie des avantages du régime d'entreprise prioritaire conformément à la convention du 22/12/67
Allumettes	110	110	Crédits HERMES	0,33	100 %		Commande lancée Date probable de production Avril 1970 Terrain retenu zône pontuaire	Agréée au régime d'entreprise prioritaire
Fabrication de chaussures BATA -	52	52	Privés français	-	100 %	52	Entrée dans la phase de réalisation depuis le 26/3/68	Agréée au régime d'entreprise prioritaire

.. / ..

CHAP. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meubles Métalliques	25	27	Fonds propres crédits fournisseur Prêt BTD		108 %	22	Entrée dans la phase d exécution depuis le 23/8/68	Agréée au régime d'entreprise prioritaire.
Cimenterie (CIMAO)	300	300	Crédits fourniss. privés français Côte-d'Ivoire	100	100 %	294	Etudes seront terminées en décembre 1969	Résultats "cerphos" très prometteurs.-
Céramique	279	279	Crédits SINCO	cf. Marbrerie	100 %	91	Début construction	Activité annexée à la Marbrerie.-
Centre Artisanal de Palimé	5	5,0	FAC	-	-	-		Opération terminée
T O T A L	1.326	1.328		150	100,15 %	823	-	

CHAPITRE 2 : Projets hors plan

Nature du projet	Coût du projet	Montant du financement obtenu	Source de financement		Financement obtenu x 100	Réalisation		Observations
			Financ. extérieur	Etat togolais	coût	Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROUTE.-								
Ameny'an - Afagnan (Bitumage)	8,81	8,810		Fonds routiers 8,81	100 %	8,810	Réalisé à 100%	
Pont Sokodé - Aviation	5,6	5,6		FR 5,6	100 %	5,6	" 100%	
Pont sur le Zaho(Nuatja-Palimé)	11,18	(7,58 (3,6	RFA	BI 3,6	100 %	11,180	" 100%	
Pont sur la Kawa(Kabou- L.-Kara)	22,984	(10, (12,984	RFA	FR 10	100 %	22,984	" 100%	
Pont sur la Dissagota	24,4	(12,4 (12,0	RFA	FR 12	100 %	24,4	" 100%	
Travaux divers sur la ligne ferrée du centre Pont sur le Sio	8,3	8,3		BI 8,3				
Construction de logement de fonctionnaires (CFT) Amenagement de la Gare de Lomé CFT	14,3	14,3	FAC		100 %	14	Réalisé à 100%	
Étude raccordement de la voie ferrée Avéta ligne du centre	8	8		BI 8	100 %			Contrat envoie de signature

CHAPITRE 2 : Projets hors plan

Nature du Projet	Coût du projet	Montant du financement obtenu	Source de financement obtenu		Financement obtenu x 100 / coût	Réalisation		Observations
			Financem. extérieur	Etat togolais		Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Route Sokodé Frontière Togo/Haute-Volta (études)	144,1	144,1	FAC		100 %			Opération terminée. Le FA a financé les études éco miques jusqu'à la frontière et les études tech niques de Sokodé à Kandé Il est à noter que le tronçon Niamtougou-Kandé était prévu au plan.-
Construction de la Subdivision des T.P. à Lama-Kara	15	11,57		BI 11,57	77,2 %			Opération en cours de réalisation.-
Centre de la construction et du logement (Cacaveli)	399	275,675	PNUD	BI 24	69 %			Opération en cours de réalisation.-
Aménagement de campements et construction d'hôtels (Palimé- Sokodé- Lama-Kara-Aledjo)	35	35		BI 35	100 %			Nouvel Hôtel à Sokodé :a vé. Campement de Palimé: à m tié aménagé. Procédure en cours pour construction d'un nouvel hôtel à Lama-Kara et l'achèvement du campemen d'Aledjo.
Etude de télécommunications	13,15	13,15	FAC		100 %			Plan de développement de télécommunications termi autres études en cours.

CHAPITRE 2 : Projets hors plan

Nature du Projet	Coût du projet	Montant du financement obtenu	Source de financement obtenu		Financement obtenu x 100 / cout	Réalisation		Observations
			Financem. extérieur	Etat togolais		Dépenses réelles effectuées	Etat d'avancement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e Sokodé Frontière /Haute-Volta (études)	144,1	144,1	FAC		100 %			Opération terminée. Le FAC a financé les études économiques jusqu'à la frontière et les études techniques de Sokodé à Kandé. Il est à noter que le tronçon Niamtougou-Kandé était prévu au plan.-
truction de la Subdi- on des T.P. à Lama-	15	11,57		BI 11,57	77,2 %			Opération en cours de réalisation.-
re de la construction u logement (Cacaveli)	399	275,675	PNUD	BI 24	69 %			Opération en cours de réalisation.-
agement de campements onstruction d'hôtels imé- Sokodé- Lama-Kara- djo)	35	35		BI 35	100 %			Nouvel Hôtel à Sokodé : achevé. Campement de Palimé: à moitié aménagé. Procédure en cours pour la construction d'un nouvel hôtel à Lama-Kara et l'achèvement du campement d'Aledjo.
e de télécommunica- s	13,15	13,15	FAC		100 %			Plan de développement des télécommunications terminé autres études en cours.

CHAPITRE 2 (Chiffres en millions de F.CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aéronautique civile								
Salon d'honneur - Lomé	7,0	7,0		BI 7	100 %	7,0	Réalisé à 100 %	Terminé
Allongement de la piste de Lomé (Etudes)	0,7	0,7	SGAC		100 %	0,7	" 100 %	SGAC (Secrétariat Général à l'Aviation Civile) **Ministère français de l'équipement.**
Bâtiment Sécurité Incendie	7,5	7,5	SGAC		100 %	7,5	" 100 %	
Abri à gonflement et magasin météo	4,1	4,1	SGAC		100 %	4,1	" 100 %	
Bureaux, ateliers, garage magasin de la Subdivision infrastructure	15	15	SGAC		100 %	15	" 100 %	
Station d'observation Météo	2	2	SGAC		100 %	2	" 100 %	
Reprise branchement électrique aérogare - Lomé	5,102	5,102	SGAC		100 %	3	En cours	

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Slip Way (atelier de réparation de bateaux)	155	155	RFA		100 %			Les crédits obtenus serviront probablement à compléter ceux disponibles pour les travaux d'infrastructure dans la zone portuaire.-
Elargissement des routes Anfoin - Tabligbo et Tsévié-Tabligbo	52	52		FR 52	100 %			Opération terminée.-
Ouverture d'une route Nuatja - Tabligbo -	12,5	12,5		OPAT 12,5	100 %			Travaux en cours
Surelevations des 3 bureaux PTT annexes à Lomé.	5	5		BI 5	100 %			Opération terminée

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Achat de tombereaux-bennes pour les chemins de fer du Togo	73,656	73,656		BG 73,656	100 %			Commande lancée.-
Enlèvement de la superstructure du Wharf	2,65	2,65		BI 2,65	100 %			Opération presque terminée
Reconstruction de lignes téléphoniques **Palimé**-Elé	6,1	6,1		BI 6,1	100 %			Opération terminée
Travaux d'interconnexion de deux centraux P.T.T. aux fins d'accroissement de leur capacité	24	24	Prêt Philips		100 %			Opération terminée
Aménagement de la route Adétikopé-Avéta	6	6		Fonds routier: 6	100 %			Opération presque terminée
Route Koussougba-Gnaoulou	48	48	Prêt SINCO	Fonds routier: 24	100 %			En cours d'achèvement.-
Protection de la route Aflao-Hillacondji contre l'érosion marine au niveau de Porto-Seguro	4	4		Fonds routier: 4	100 %			En cours
Centre de formation pour équipements lourds	15,4	15,4	USAID	BI 15,4	100 %			Le Centre est devenu un centre régional dans le cadre du Conseil de l'Entente.

CHAPITRE 2 :- Projets hors plan (chiffres en millions de francs CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Logement passage	1,3	1,3			100 %	1,3	réalisé à 100 %	
Aménagement du réseau d'eau clôture partielle de l'aérodrome	3	3	SGAC		100 %	1,5	réalisé à 100 %	
Mise en place de bouches d'incendie	0,3	0,3	SGAC		"	0,3	"	
Clôture zone logements éclairage	2,5	2,5	SGAC		"	2,5	"	
Equipement radio-électrique des aérodromes de Sokodé-Mango	11,5	11,5		BI 11,5	"	11,5	en cours	
Equipement bloc technique	5,6	5,6	SGAC		"	5,6	réalisé à 100 %	
Installation centre d'émission et aériens	1,2	1,2			"	1,2	réalisé à 100 %	
Equipement radio-électrique stations Tabligbo et Atakpamé	7	7		BI 7	"	7	réalisé à 100 %	
ILS (Instrument landing System)	85	85	FAC		100 %			commande lancée
Convention d'étude de la nouvelle aérogare	6	6		BI 6	100 %			étude terminée. Décision finale a prendre par le Conseil des Ministres.
Déplacement l'autocommutateur de l'aéroport	0,6	0,6	SGAC		100 %	0,6	100 %	
Stade omnisports	157	157		OPAT 157 + Divers				La 1ère tranche de l'opération est terminée. Restent la piscine, le vélodrome les installations d'atlétisme etc ...

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS.

CHAPITRE 2

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Electrification de Lama-Kara	10	10		BI 10	100 %	7	Génie civil terminé	Reste le réseau
Etude ligne électrique Haute Tension Aflao - Avéta	5	5		BI 5				Contrat en cours de signature
Assainissement de la lagune et de certains quartiers de Lomé	412	412	Prêt UDEC	BG 122	100 %		Fin des travaux prévue pour fin octobre	
Electrification Dapango	10	10	FAC		100 %	10	Terminé	financé avec Reliquat adduction d'eau de Dapango
Etude du port minéralier	11,5	11,5		BI 11,5	100 %			Contrat en cours de signature
TOTAL	1885,033	1756,911		772,599	93,19 %			

Tableau récapitulatif partiel

Chapitre 2 : Projets hors plan

Secteur ou service	Coût des projets	Financement total obtenu	dont financement par l'état togolais	Financement obtenu par rapport au coût
nistère du Commerce, dustrie, Tourisme; an	41,500	34,5	34,5	83,13 %
nistère de l'Intérieur	14,341	14,341	14,341	100 %
nistère de la éfense Nationale	141,500	141,500	97,500	100 %
nistère des Affaires trangères	45,672	43,172	43,172	94,5 %
nistère de la Justice	66,057	35,857	35,857	54,28 %
nistère des Finances t de l'Economie	93,516	93,516	93,516	100 %
résidence de la épublique	250,180	250,180	250,180	100 %
anté Publique	314,100	320,200	38,300	102 %
ffaires Sociales et ravail	4,713	4,713	4,713	100 %
nformation	1,800	1,800	1,800	100 %
adiodiffusion	39,930	39,930	21,310	100 %
ndustrie	1.326	1.328	150	100,15 %
nfrastructure de ommunications et quipements Urbains	1.885,033	1.756,911	772,599	93,19 %
TOTAL GENERAL	4.224,342	4.064,600	1.557,788	96,21 %

Chapitre 3

Projets et programmes non financés

CHAPITRE 3 : Projets et programmes non financés

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût **réévalué** ou crédits sollicités	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Installation Bureaux Régionaux	30,0	-	Reporté au 2e Plan
Enquête **circuita commerciaux**	40,0	-	Abandonné
Enquête agricole	10,0	-	Exécuté avec une partie des crédits prévus pour **recensement** général
Recensement Général Population	80		20 M. reçus sur 100 initialement prévus mais qui servent pour les enquêtes agricoles.
TOTAL	160		

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Résidence Anécho	5,0	5	Reporté au plan ultérieur
Bureaux administratifs Klouto	10,0	10	Reporté au plan ultérieur
Construction Résidence Kévé	7,0	6	6 Millions à prévoir pour 1970
Amenagement Vogan	3,0	0,8	0,8 M. demandés pour 1970
" Tohoun	5,0	1,2	1,2 M. demandés pour 1970
" Tchamba	2,0	0,8	0,8 M. demandés pour 1970
" Guerinkouka	3,0	0,8	0,8 M. demandés pour 1970
Prison de Lomé	125,0	125,0	125 M. demandés pour 1970
Ecole de Police	10,0	10,0	10 M. demandés pour 1970
Commissariat Palimé	2,85	3,25	3,25 M. demandés pour 1970
" Atakpamé	2,85	3,25	3,25 M. demandés pour 1970
" Lama-Kara	2,85	3,25	3,25 M. demandés pour 1970
" Dapango	2,85	3,25	3,25 M. demandés pour 1970
Construction 1er et 2e Arrondissement Lomé + Postes-frontières Palimé, Badou, Cinkassé	11,4	12,75	12,75 M. demandés en 1970
Armement et Radio	14,0	8	8 M. demandés en 1970
Parc véhicules	10,0	8	8 M. demandés en 1970
TOTAL	214,8	201,35	

CHAPITRE [illegible] : Proje

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	O B S E R V A T I O N S
1	2	3	4
Brigade des Recherches	10,0	10	
Ecole de Gendarmerie	40,0	40	Projet abandonné
Campement d'Infanterie Lama-Kara	85	6,5	Dernière tranche
Brigades et Logements de Gendarmerie	115 (91 +24)	86,5	Majeure partie du programme reste à financer
TOTAL	143		

CHAPITRE 3 : Projets et programmes non financés

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Ambassade Addis-Abéba	15,0	15	2e Plan
" Extrême-Orient	15,0	15	2e Plan
TOTAL	30	30	

CHAPITRE 3 : Projets et programmes non financés

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Tribunal Coutumier Tabligbo	4,5	5	
" " Akposso	4,5	4,5	Reporté au 2e Plan
Tribunal Droit Moderne et Logement Lama-Kara	7,0	7,0	Demandé pour 1970
" " " Palimé	6,5	6,5	Reporté au 2e Plan
TOTAL	22,5	23,0	

SANTE PUBLIQUE -

CHAPITRE 3 -

Projets et programmes non financés

Chiffres en Millions
F.CFA

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réevalué ou crédits sollicités	Observation -
1	2	3	4
Hôpitaux Régionaux -			
Hôpital de Sokodé	150	-	Reporté au 2è plan
Hôpitaux Centres Santé Subdivision Sanitaire			
Anécho	20		
Tsévié	30		Reportés au 2è plan
Nuatja	30		
Palimé	30		
Bassari	30		
Pagouda	10		
Niamtougou	10		
Kandé	30		
Mango	15		
Centres de Santé périphériques -			
Blitta	8		Reportés au 2è plan
Badou	25		
Sotouboua	15		
Bafilo	15		
Kouméa	5		
Siou	10		

../..

lions de F. CFA

Nature du Projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réevalué ou crédits sollicités -	Observations -
1	2	3	4
Sages-femmes et Agents Techniques	87	-	Aucun financement
Dispensaires -			
- Dagbati	2		)
Assrama	2		)
Tététou	2		)
Agbatitoé	2		) Reportés au 2è plan
Adéta-Nuapal	2		)
Agotimé	2		)
Kouma	2		)
Diplévou	2		)
Dispensaires Région des Plateaux -			
Otadi-Tsévié	2		)
Elavagnon	2		) Reportés au 2è plan.
Koutégou	2		)
Akparé	2		)
Egboludja	2		)
Autres dispensaires	2		)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réevalué ou crédits sollicités -	Observations -
1	2	3	4
Dispensaires Région Centrale			
- Pagou	2		Reportés au 2è plan
Alléhéridé	2		
Kassaboua	2		
Tassi	2		
Koumondè	2		
Soudou	2		
Santé-Bas	2		
Natchamba	2		
Bandjéli	2		
Région de la Kara -			
Landa-Pozenda	2		Reportés au 2è plan
Pia			
Sara-Kawa	2		
Djamdé	2		
Pika	2		
Poudo	2		
Taponté	2		
Pangoumda	2		
Ossacré	2		

SANTE PUBLIQUE CHAPITRE 3 - Projets et programmes non financés lions de F. CFA

Nature du Projet -	Montant prévu dans le document plan	Coût réevalué ou crédits sollicités	Observations -
1	2	3	4
Atalοté	2		- Reportés au 2è plan
Autres dispensaires	2		
Régions des Savanes -			
Tchanaga	2		Reportés au 2è plan
Kountouri	2		
Koumongou	2		
Koudjoaré	2		
Gnipourua	2		
Kourbongou	2		
Equipement Direction Santé -			
- Installation Garage	10		Reportés au 2è plan
Voitures Ambulance	15		
Assainissement -			
Bureaux Régionaux	5		Reportés au 2è plan
Bureaux Centraux	1,5		
Bureaux de Subdivision	1,5		
Construction Ecole	6		

SANTE PUBLIQUE CHAPITRE 3 - Projets et programmes non

Nature du Projet -	Montant prévu dans le document plan	Coût réevalué ou crédits sollicités -	Observations -
1	2	3	4
Construction latrines publiques et travaux divers	37		Reporté au 2è plan
TOTAL =	669		

AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

CHAPITRE 3 : Projets et programmes non financés

chiffres en millions de F.

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Montant réévalué	Observations
1	2	3	4
Construction Centres sociaux	25,8	25,8	Une satisfaction partielle des besoins est provisoirement donnée aux moyens d'aménagements effectués dans des locaux loués
Centre de Bien-Etre Social Dapango	4,3	10	
" " " Atakpamé	4,3	10	
Equipements jardins d'enfants	1,8	1,8	
Construction Centre d'Accueil	6,2	14	
Equipement Equipes sociales	2,5	2,5	
Inspection du Travail Sokodé	1	5	
TOTAL	45,9	69,1	-

INFORMATION

CHAPITRE III - PROJETS ET PROGRAMMES NON FINANCES

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	Observatio
1	2	3	4
Centre Culturel	20	20	
Cinébus	10	12	
TOTAL	30	32	

RADIODIFFUSION

CHAPITRE III - PROJETS ET PROGRAMMES NON FINANCES

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué [illegible]	Observations
1	2	3	4
Antennes OM - OC	10	10	
Etudes sur les Stations Régionales	10	10	
TOTAL	20	20	

CHAPITRE 3 : Projets et programmes non financés

Nature du Projet 1.	Montant prévu dans le document Plan 2	Coût réévalué 3	OBSERVATIONS 4
I- Recherche appliquée et Expérimentation			
1) Canne à sucre - Tabac	46,		
2) Palmier à huile	10,		
II- Etudes Générales			
a- 1) Ranch de l'Adélé	24,		
2) Klouto - Akposso	38,		
b- Prospection pédologique			
1) Dapango	15,		
2) Région Centrale	20,		
3) Atakpamé	18,		
4) Structure foncière	40,		
III- Enseignement et Formation			
1) Hébergement des stagiaires	18,		
2) Centre de documentation	8,5		
3) Primes indemnités de stages	40,		
IV- Agriculture			
Plante à fibre - Kenaf	24,5		
Essai sur le coton (prévulgarisation)	14,6		

…/…

1	2	3	4
Programmes spécifiques			
Secteur de l'Est-Mono	40,		
V- Elevage			
1) Développement de l'élevage dans le Nord	49,		
2) Développement de l'élevage dans Akposso	24,5		
3) Ranch National de l'Adélé	185,6		
4) Abattoir et Aire d'Abattage	60,		
VI- Pêche			
1) Pêche lagunaire	23,8		
2) Préparation et commercialisation poisson	30,		
3) Equipement service de pêches	11,5		
TOTAL =	**741,**		

INDUSTRIE

CHAPITRE 3 : Projets et programmes non financés

(chiffres en millions de FCFA)

Nature du projet.	Montant prévu par le document plan	Coût réel	Observations
1	2	3	4
Fibres de coco	58	-	Abandonné par suite de maladie de Kaïncopé qui n'a pas trouvé de remède
Distillerie d'alcool	75	-	Lié à la production de la canne à sucre dans la région des Savanes
. Articles émaillés	35	-	Les promoteurs ne s'y sont plus intéressés. Annexé à un projet d'articles en porcelaine.
. Montage de cycles et cyclomoteurs (CFAO)	30	-	Par suite du refus d'agrément, les promoteurs ont préféré s'installer au Dahomey
TOTAL	198	-	

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réévalué ou crédits sollicités.	Observations
1	2	3	4
ROUTES ET PONTS			
- Passerelle sur l'anié à Sotouboua	5		Pas de financement relegués au deuxième plan
- Pont sur le Mono à Kpessi	45		
- Pont pour la liaison Bassari-Fla Anédu Mô	40		
- Routes de circonscription	330		La plupart non financéss réleguées au deuxième plan
PTT			
Série Penta Conta pour l'administration et le Commerce	12 12		Relégués au deuxième plan
- 30 taxiphones avec cabines	5		"
Centraux automatiques à 150 directions	33		
Renouvellement de postes téléphoniques à manivelles	22		Abandonnés
Constructions de lignes nouvelles	51,78		Relégué au 2è plan
Centre de reception et contrôle fréquence	18		centre de contrôle 2è paln
Faisceau Hertzien	40		2è paln
Transformation de cabines en agences postales	12		2è plan

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS
ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 3 :- Projets et programmes non financés (chiffres en millions de F.CFA)

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
ADDUCTION D'EAU			
- Mango	80		deuxième plan
- Bassari	65		"
- Lama-Kara	80		"
ASSAINISSEMENT			
- Evacuation des eaux usées de la zone du wharf	255		deuxième plan
TOTAL	1.205,78		

Tableau récapitulatif partiel

Chapitre 3 : Projets et programmes non financés.

Secteur ou service	Montant prévu dans le document plan
nistère du Commerce, dustrie, Tourisme, Plan	160
nistère de l'Intérieur	214,8
nistère de la Défense tionale	143
nistère des Affaires rangères	30
nistère de la Justice	22,5
nté Publique	669
ffaires Sociales et ravail	45,9
nformation	30
adiodiffusion	20
conomie Rurale	741
ndustrie	198
nfrastructure de ommunications et quipements Urbains	1.205,78
TOTAL GENERAL	3.479,980

Chapitre 4

Projets relégués aux plans ultérieurs

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réel	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Installation Bureaux régionaux	30		2e Plan
TOTAL	30		

CHAPITRE 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Résidence Chef-Cir. Anécho	5		2e Plan
Bureaux Chef-Cir. Palimé	10		2e Plan
TOTAL	15		

CHAPITRE 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Brigade de recherche	10		2e Plan
TOTAL	10		

CHAPITRE 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Ambassade Addis-Abéba	15		2e Plan
Ambassade Extrême-Orient	15		2e Plan
TOTAL	30		

CHAPITRE 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Tribunal Coutumier Akposso	4,5		2e Plan
Tribunal Droit Moderne Palimé	6,5		2e Plan
TOTAL	11,0		

CHAPITRE 4 : – PROJETS RELEGUES AUX PLANS ULTERIEURS

(chiffres en millions de francs CFA)

NATURE DU PROJET	MONTANT PREVU DANS LE DOCUMENT PLAN –	COUT REEVALUE OU CREDITS SOLLICITES	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Hôpital Régional Sokodé	150	170	
Hôpital Subdivision Sanitaire Bassari	30	40	
Hôpital Subdivision Sanitaire Tsévié	30	40	
Hôpital Subdivision Sanitaire Pagouda	10	15	
Hôpital Subdivision Sanitaire Kandé	30	40	
Hôpital Subdivision Sanitaire Anécho	20	28	
Hôpital Subdivision Sanitaire Mango	15	23	
Hôpital Subdivision Sanitaire Niamtougou	10	15	
Hôpital Subdivision Sanitaire Palimé	30	40	
Centre de Santé Vogan	8	13	
" " Badou	25	35	
" " Bafilo	15	20	
" "" Siou	10	15	
" " Kouméa	5	8	
": " Blitta	8	13	
	396	515	

SANTE PUBLIQUE.-

CHAPITRE 4 : - PROJETS RELEGUES AUX PLANS ULTERIEURS

(chiffres en millions de francs CFA)

NATURE DU PROJET	MONTANT PREVU DANS LE DOCUMENT PLAN -	COUT REEVALUE	OBSERVATIONS
1	2	3	4
DISPENSAIRES			
Subdivision Sanitaire Atakpamé-Akposso 7	14	35	
" " Palimé 2	4	10	
" " Sokodé 4	8	20	
" " Bafilo 2	4	10	
" " Bassari 6	12	30	
" " Lama-Kara 2	4	10	
" " Kandé 3	6	15	
" " Niamtougou 1	2	5	
" " Dapango 3	6	15	
" " Mango 2	2	10	
" " Nuatja 4	8	20	
" " Tsévié 2	4	10	
Maternité à Dayes	6	6	
	80	196	

SANTE PUBLIQUE .-

CHAPITRE 4 : - PROJETS RELEGUES AUX PLANS ULTERIEURS

(chiffres en millions de francs CFA)

NATURE DU PROJET	MONTANT PREVU DANS LE DOCUMENT PLAN	COUT REEVALUE	OBSERVATIONS
1	2	3	4
LOGEMENT MEDECINS-ECONOMES			
Dapango 1	3	3	
Sokodé 4	12	12	
Kandé 1	3	3	
Anécho 3	8	9	
Pagouda 1	1	3	
Logement Sages-Femmes et Agents Techniques 87 M Fr	87	87	
Garage Santé Publique	10	10	
Voitures Ambulances	15	15	
Assainissement	51	51	
	190	183	

AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

CHAPITRE 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

chiffres en millions de F.

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	Observations
1	2	3	4
Centre social de Lomé (Route de Palimé)	15	10	Défaut de crédits' Mais fonctionnement provisoire du Service dans des locaux loués.
TOTAL	15	10	

L'INFORMATION

CHAPITRE IV - PROJETS RELEGUES AUX PLANS ULTERIEURS

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	Observations
1	2	3	4
Centre Culturel	20	-	Financement noh obtenu au cours du premier Plan Projet à intégrer dans l'ensemble Hall des congrès - Maison des jeune et de la culture.-

INDUSTRIE

CHAPITRE 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

(chiffres en millions de FCFA)

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réevalué	Observations
1	2	3	4
Distillerie d'Alcool	75	-	Liée à la production de la canne à sucre dans la région des Savanes
Articles émaillés	35		Projet à étudier dans le cadre d'une fabrique d'articles en procelaine
TOTAL	110	-	-

Chiffres en Millions de F. CFA

Nature du projet	Montsnt prévu dans le Document Plan	Coût réévalué	OBSERVATIONS
1	2	3	4
- Les routes en terre	767		La plupart relegué au 2è Plan (en liaison avec les équipements complémentaires des T.P.)
- Passerelle sur l'Anié à Sotouboua	5		
- Pont sur le Mono à Kpessi	45		
- Routes de circonscription	330		
- Pont pour la liaison Bassari - Plaine du Mô	40		
- P. T. T.			
Achat serie Penta Conta pour l'Administration et le Commerce	(12 (12		
- Achat de 30 Taxiphones	5		
- Reconstruction de lignes téléphoniques (Sokodé - Kambolé - ; Lama-kara - Pagouda ; Palimé - Frontière Ghana).	59,5		Quelques lignes ont été reconstruites (Voir Chapitre 1).

../..

Chiffres en Millions de F. CFA

1	2	3	4
- Remplacement de fil (Gamé - Nuatja ; Blitta - Sotouboua ; Sokodé - Bassari).	43,75		Des fils ont été remplacés sur certains parcours (Voir chapitre 1)
- Construction de lignes nouvelles (Abobo - Baguida ; Tohoun - Kpékplémé ; Atakpamé - Otadi ; Anié - Blitta ; Tchamba - Frontière Dahomey ; Lama-kara -Sahoudé ; Pagouda - Farendé ; Kandé - Nadoba ; Mango - Takpemba ; Borgou - Mandouri ; Cinkassé - Pont Bissagota)	46,95 4,83		Certaines lignes ont été construites (cf Chapitre 1)
- Radiotélécommunications (Réalisation d'un centre de contrôle de fréquences, d'un faisceau hertzien Accra-Palimé-Lomé-Lagos).	101		Certains travaux ont été réalisés (cf chapitre 1)

../..

CHAPITRE 4 :

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS

Chiffres en Millions de F. CFA

1	2	3	4
Batimènts			
- Aménagement bureaux P.T.T. Bassari, Bafilo Mango ; création agences postales à Afagnan, Aklakou, Togoville, Agouévé, Agbélouvé, Tohoun	86		Certains bâtiments ont été construits (voir chapitre 1)
ADDUCTION D'EAU			
- Mango	80		Voir chapitre 1
- Bassari	65		
- Lama-kara	80		
Evaluation des eaux usées de la zone du wharf	255		2è Plan
TOTAL	833,030		

Tableau récapitulatif partiel

Chapitre 4 : Projets relégués aux plans ultérieurs

Secteur ou service	Montant prévu dans le document plan
inistère du Commerce, ndustrie, Tourisme, Plan	30
inistère de l'Intérieur	15
inistère de la Défense tionale	10
inistère des Affaires trangères	30
inistère de la Justice	11
nté Publique	666
ffaires Sociales et avail	15
formation	20
dustrie	110
frastructure de mmunications et uipements Urbains	833,030
TOTAL GENERAL	1.740,030

Chapitre 5

Projets définitivement abandonnés

CHAPITRE 5 : Projets définitivement abandonnés

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Enquête sur circuits commerciaux	40		
Enquête agricole	10		Sera réalisée aux moyens d'autres fonds
TOTAL	50		

CHAPITRE 5 : Projets définitivement abandonnés

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réevalué	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Ecole de Gendarmerie	40		
TOTAL	40		

AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

CHAPITRE 5 : Projets définitivement abandonnés

chiffres en millions de F.

Nature du projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué	Observations
1	2	3	4
Centre Communautaire Sokodé	15	-	Direction Affaires Sociales propose le "remplacement" de ce projet par celui d'un centre social à Bassari, réalisable en 1972 (10 M.)
Centre social de Sokodé	10	-	Direction Affaires Sociales propose son "remplacement" par un Centre social à Palimé pour 1971 (10 M.)
TOTAL	25	-	

INDUSTRIE

CHAPITRE 5 : Projets définitivement abandonnés

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nautre du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réevalué	Observations
1	2	3	4
Fibres de coco	58	-	Abandonné par suite de la maladie de Kaïncopé qui n'a pas trouvé de remède
Montage de cycles et cyclomoteurs	30	-	Par suite du refus d'agrément le type de bicyclette proposé ne convenant pas aux consommateurs togolais, les promoteurs ont préféré s'installer au Dahomey.
T O T A L	88	-	

CHAPITRE 5 : - Projets définitivement abandonnes (chiffres en M. de F. C

Nature du projet	Montant prévu dans le document plan	Coût réévalué	Observations
1	2	3	4
- Programme wharf	{30 {30		Mise en service du port
- Renouvellement des postes téléphoniques à manivelle	22		système démodé
TOTAL	82		

Tableau récapitulatif partiel

Chapitre 5 : Projets définitivement abandonnés

Secteur ou service	Montant prévu dans le document plan
inistère de la éfense Nationale	40
ffaires Sociales et ravail	25
dustrie	88
frastructure de mmunications et quipements Urbains	82
TOTAL GENERAL	235

Chapitre 6

Projets et programmes à financer avant le terme du 1er plan (1970)

PLAN COMMERCE INDUSTRIE FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en millions de Frs.)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût crédits sollicités	Observations
1	2	3	
Recensement général Population	80	60,0	Complément de crédits
Centre Promotion Industrielle	-	7,0	2e tranche opération Hors Plan.
Aménagement Bureaux Fonction Publique	-	0,5	" " "
T O T A L =		67,5	

==

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
Construction Poste Kodjoviakopé	-	23,0	2e tranche
Aménagement bâtiment douane Port	-	2,3	" "
Reconstruction Direction Douanes	-	31,0	Coût total 71 M. dont 11 en 1971.
TOTAL	-	56,3	

Chapitre 6 - Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en Millions de Frcs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
Refection Résidence Inspecteur Régional - Atakpamé	-	0,8	
Amenagement Poste Administratif - Elevagnon	-	1	
Construction bureaux poste administratif - Blitta	-	2,5	
Construction Résidence poste administratif - Kévé	7	6	

MINISTERE DE L'INTERIEUR -

Chapitre 6 -

(Chiffres en Millions de Frcs CFA)

1	2	3	4
Aménagement bureaux Circonscription Vogan	3	0,8	0,8 demandé
Aménagement bureaux Poste administratif - Tohoun	5	1,2	1,2 demandé
Aménagement bureaux Poste administratif - Tchamba	2	0,8	0,8 demandé
Aménagement Poste administratif - Morétan	-	0,8	

Chapitre 6 - (Chiffre en Millions de Frcs CFA)

1	2	3	4
Commissariat Palimé	2,85	3,25	
Commissariat Dapango	2,85	3,25	
Commissariat 1er et 2è Arrondissement - LOME	11,4	12,750	
Postes frontières Badou - Palimé - Cinkassé	24,8	24,8	
Armement Radio	14	8	
Parc véhicules Parc Véhicules	10	8	
T O T A L =	72,9	73,95	

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
Achèvement Camp Infanterie Lama-Kara	6,5	6,5	
Brigades et Logements de Gendarmerie	115	25	
6 Villas pour Officiers - Tokoin	-	18	Hors Plan
Poste Garde annexe - Tokoin	-	1,2	" "
32 Logements pour troupes	-	11,5	" "
Installation compagnie genie à Tokoin	-	2.	" "
Extension Hangar Etablissement général de Service	-	1,5	" "
T O T A L	121,5	65,7	

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
Refection Ambassades - Washington - Bonn - Paris	-	3,5	

MINISTERE DE LA JUSTICE

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observation
1	2	3	4
Tribunal Coutumier Tabligbo	4,5	5,0	
Tribunal Droit Moderne et Logement Lama-Kara	7	7,0	
Palais de Justice Lomé	-	30,2	Dernière tranche
T O T A L		42,2	

SANTE PUBLIQUE.-

CHAPITRE 6 : PROJETS ET PROGRAMMES A FINANCER AVANT LE TERME DU PREMIER PLAN (1970)

Chiffres en Millio

NATURE DU PROJET	MONTANT PREVU AU PLAN	COUT REEVALUE OU CREDITS SOLLICITES	OBSERVA
1	2	3	4
Hôpital Tabligbo	5	25	
Construction Hôpital Nuatja	30	40	
Construction Hôpital Bassari Poly.	30	5	
Construction Centre Santé Sotouboua	15	15	
Equipement Centre Santé Tohoun	-	5	
Equipement 24 nouveaux Dispensaires	-		
Construction 3 logements Atakpamé	9	9	
Construction Polyclinique Mango	15	5	
Equipement Centre National Hospitalier Lomé	51	14	
Construction 1 Logement Dapango	3	3	
" Polyclinique Sokodé		3	
	163	141	

CHAPITRE 6 : Projets de programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

chiffres en millions de F.

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
Centre de Bien-Etre social de Vogan	4,3	4	6 M. déjà obtenus, le coût réévalué étant de 10 M.
Centre de Bien-Etre social (Région Cent)	4,3	4	" " " " "
Centre de " " (Région des Plat)	4,3	10	
Centre " " (Région Kara)	4,3	10	
Centre National de Formation Sociale	-	25	Possibilité d'un financement partiel de 15 M. par le FAC est envisagée .
Equipements pour Equipes Sociales	2,5	2,5	
Equipements pour Cantines Scolaires	1,5	1	0,5 M. déjà obtenu.
Equipements pour jardins d'enfants	1,8	1,8	
Inspection du Travail (Atakpamé)	1	2,3	2,7 M. déjà obtenus, le coût réévalué étant de 5 M.
Inspection du Travail (Sokodé)	1	5	
T O T A L	25	65,600	

RADIODIFFUSION

CHAPITRE VI

PROJETS ET PROGRAMMES A FINANCER AVANT LE TERME DU PREMIER PLAN (1970)

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou Crédits sollicités	Observations
Antennes OM - OC	10	10	
Etudes sur les Stations Régionales	10	10	
Radio-Clubs	25	7	Dernière tranche du me
TOTAL	45	27	

CHAPITRE VI - PROJETS ET PROGRAMMES A FINANCER AVANT LE TERME DU PREMIER PLAN (1970)

(en Millions de Francs CFA)

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou Crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
Cinebus	10	12	
Local Laboratoire Cinema-photo	-	2,5	
Centres Régionaux d'Information	-	5	
TOTAL	10	19,5	

(chiffres en millions de

NATURE DU PROJET	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	OBSERVATIONS
1	2	3	4
Enseignement Primaire	644	30,5	Achèvement de 50 classes (10 millions) constructions et équipement de 41 classes nouvelles (20,5)
Enseignement Secondaire	205	29,5	Achèvement des travaux en cours
Enseignement Technique	67	23	
Enseignement Normal	55	20	Suite des travaux en cours
Enseignement Supérieur	5	21	Institut du Bénin (5millions), foyer des étudiantes (6millions), cité universitaire (10 millions)
Centre National Pédagogique	50	12	Nécessaires pour déblocage de nus auprès du FAC
Structures administratives	150	19	Achèvement des travaux et Inspection Primaire de Palimé (5)
Subventions d'investissement au Secteur Privé	160	10	Sous réserve rapport détaillé sur l'utilisation des aides.
TOTAL Education Nationale	1.336	165	
Ministère de la Fonction Publique	-		
- Centre National de perfectionnement professionnel		10,8	8,8 seront autofinancés par le centre 2,0 à demander au FAC.
TOTAL		10,800	

SECTEUR RURAL -

Chapitre 6 - Projets et Programmes à Financer avant le Terme du Premier Plan (1970)

(Chiffres en Millions de F.CFA)

NATURE DU PROJET -	Montant Prévu au Plan	Crédits sollicités	Observations -
1	2	3	4
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE			
Fonds de garantie pour l'installation de jeunes agriculteurs formés à Glidji et à Dzogbégan	-	15	Dans la lutte contre l'exole rurale, la CNCA organisme spécialisé, pense qu'un rôle lui incombe, à savoir, l'installation des jeunes et les aides aussi bien techniques que financières - Ce projet vise à donner à ces jeunes la possibilité de s'installer et de s'équiper
JEUNESSE PIONNIERE AGRICOLE -			
Village coopératif de Togodo et Clubs Agricoles	36	11	- Finition des logements individuels des coopérateurs, installation d'eau, Achat équipements agricoles

Secteur Rural

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du premier plan (1970)

Chiffres en millions de F.CFA.

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
SERVICE ELEVAGE			
- Station d'essai d'élevage et d'agriculture (Avétonou)	0,103,250	3	
- Réaménagement parc à bétail - améliorer le drainage - aménagement du quai d'embarquement (chemin de fer)		1,5	

Nature du Projet	Montant prévu dans le document Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
SERVICE DES PECHES			
- Chambre froide	-	6	
- Poissonnerie moderne	-	6,7	
- Magasin de stockage	-	0,5	
- Camions diesel	-	2,5	
- Stations de pisciculture	-	3	
- Projet acadjas	-	2,5	
SERVICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL			
- Animation et participation au développement des villages (Projet P.A.M.)	-	5	
EAUX - FORETS ET CHASSES			
- Plantations de tecks et autres essences	113,5	12	
- Aménagement de la faune	10	3,7	

Secteur Rural

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du premier plan (1970)

(chiffres en milliers de francs CFA)

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
SORAD DE LA KARA			
- Aménagement de 800 ha et installations des paysans		15,129,524	
- Projet Kara		20,255.824	En cours d'exécution
TOTAL	159,603.250	107,785.348	

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(Chiffres en millions de Frs.CFA)

Nature du Projet	Montant prévu au Plan	Coût réel	Observations
1	2	3	4
Allumettes (SAB)	100	110	Commande déjà lancée - Terrain retenu dans la zône portuaire. Date probable de production : Avril 1970
Abattoirs et Frigorifiques	324	480,8	Dossier prêt au niveau SEDES. Etude du dossier au niveau des techniciens togolais.
Marais Salants	277	41,47	Projet en instance d'agrément.-
Briqueterie	135	135	Activité annexée à la Marbrerie par l'Avenant n° 7 du 22 janvier 1969
Céramique	276	276	Activité annexée à la Marbrerie par l'Avenant n° 8
Togogaz	65	65	En instance d'agrément. % de la participation togolaise en suspens.

.../...

Sotomariau (Société Togolaise des Matériaux)	18,652	18,652	En instance d'agrément au régime d'entreprise prioritaire.-
Industries Chimiques (Mosquito Coils)	26	26	En instance d'agrément au régime d'entreprise prioritaire.-
Romex-Togo (Vêtements)	25	25	En instance d'agrément au régime d'entreprise prioritaire.-
TOTAUX	1.246,652	1.177,922	

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du premier Plan (1970).

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
- Recherches minières et eaux souterraines	60	20	La poursuite de l'action du Bureau National de Recherches Minières (BNRM) nécessite pour l'année 1970 un crédit d'environ 20 millions de francs.
TOTAL :		20	

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
ASECNA			
2. Aménagement aérodromes Dapango et Bassari		4	
3. Acquisition de terrain : ILS		6	
4. Achat terrain allongement de la piste		6	
5. Installation d'un indicateur visuel de pente d'approche (vasis)		6.	
ROUTES ET PONTS			
- Complément Tsévié-Atakpamé		300	815 millions déjà obtenus du FED
- Aménagement de la rue du Champ de Courses (Lomé)		6	Les 6 millions ne sont qu'une estimation.-
- Etudes techniques de la route Aditikopé - Avéta (cimenterie)		1 (estim.)	Etudes à entreprendre par la Direction des T.F.

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS
ET EQUIPEMENTS URBAINS.

CHAPITRE 6 : PROJETS ET PROGRAMMES A FINANCER AVANT LE TERME DU PREMIER PLAN (1970)

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réel	Observations
1	2	3	4
P. T. T.			
I/- Téléphone			
1- Remplacement de fil Atakpamé-Blitta		14,560	
2- Reconstruc.de lignes (Adéta-Apéyémé Atakpamé-Badou Nuatja-Tohoun)		27,960	
4- Génie-Civil		5	
5- Achat de matériel téléphonique		8,5	
6- Automatisation des centraux Sokodé, Atakpamé		28,5	
II/- RADIOCOMMUNICATION			
1- Poursuite du transfert du centre émetteur à Togblékopé		3	
2- Poursuite travaux création d'un centre de réception à Agouévé		3	
3- Poursuite travaux réfection réseau intérieur de télécommunication		6,25	
III/- MATERIEL POSTAL		10,200	

../..

Nature du projet	Montant prévu au Plan	Coût réel	Observations
1	2	3	4
V/- **BATIMENTS** P.T.T. à Vogan, Dapango ; Télécommunication à Palime, Anécho- PTT Lama-Kara, Porto-Segouro- Messagerie postale au Port		31,124	
CHEMIN DE FER			
- Soudure des rails sur la ligne du Centre (2ème tranche)		5,814	Tranches futures 34,884
- Achats de 20 wagons couverts de 30 T.		90	
- Déplacement de la gare petite vitesse		10	Tranches futures 140 Millions
- Installation d'une Batterie de condensateurs		1	
- Ballastage de la ligne de Palimé		6	Tranches futures 70,5 Millions
- Renforcement d'un pont roulant pour le service Matériel et Traction		1,5	
- Achat de 4 automobiles pour le transport des voyageurs de Lomé à Anécho		2	A intégrer dans le projet de création d'une Société de Transports

ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er Plan (1970)

(chiffres en millions de francs CFA)

Nature du projet	Montant prévu au plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
HIDRAULIQUE ET ELECTRICITE			
1. Adduction d'eau de Mango		90	
2. Etude adduction d'eau Lama-Kara		4,5	
3. Renforcement réseau d'eau Tsévié		40	
4. Hydraulique villageoise		27	
5. Contribution togolaise ligne de transports energie Akosombo Lomé-Cotonou		20	
6. Financement centre perfectionnement de Cotonou (électriciens)		2	
7. Fonctionnement de la CEB (Communauté Electrique du Benin)		25	
8. Poursuite Canal en tranchée jusqu'à la route de Palimé (Assainissement)		5	
9. Renforcement réseau d'eau Lomé		9	

ET EQUIPEMENTS URBAINS

(chiffres en millions de F. CFA)

CHAPITRE 6 :- Projets et programmes à fiancer avant le terme du 1er Plan (1970)

Nature du projet	Montant prévu au plan	Coût réévalué ou crédits sollicités	Observations
1	2	3	4
PORT			
- Relogement des habitants de la zone portuaire		10	Poursuite de l'action de relogement des habitants expropriés
- Etude du second môle et des ateliers techniques		15	1 seul môle à l'heure actuelle (capacité 250.000 tonnes). Des bateaux attendent souvent en rade.
- Distribution énergie électrique		20	8 millions à rembourser à la CEET et 12 pour un complément de travaux d'infrastructure non financés par le prêt allemand.
Poursuite des travaux d'infrastructure dans la zone portuaire		100	Un complément de crédit (100) à rechercher
- Etude du port de pêche et de la jetée-Est		17	7 millions assurés (FED) 10 millions à rechercher.
TOTAL		967,908	

TABLEAU RECAPITULATIF PARTIEL -

Chapitre 6 : Projets et programmes à financer avant le terme du 1er plan (1970)

Chiffres en Millions de Frcs CFA

Secteur ou Service	Coût réévalué ou crédits sollicités
Equipements administratifs	309,150
Santé Publique	141
Affaires Sociales	65,600
Radio-diffusion	27
Information	19,500
Fonction Publique	**10,800**
Enseignement	**165,**
Santé Publique	107,785.348
Industrie	1.177,922
Infrastructure de communications et équipements urbains	967,908
TOTAL =	2.991,665348

Chapitre 7

Ajustement financier

EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS.-

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +)

= 840 - 96 - 40 - 17,5 + 699.209 + 7,2 = 1.392,909

, Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale : 1392,909

Financement total obtenu : 846,866.

dont financement interne (Etat togolais) : 802,860

SANTE PUBLIQUE.-

CHAPITRE 7; - Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +) =

1335 - 666 - 7 + 314,1 + 190,2 = 1166,300

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale = 1166,300

Financement total obtenu : 497,634 + 320,2 = 817,834

dont financement interne (Etat togolais) = 54,934 + 38,3 = 93,234

N.B. - Il conviendrait d'ajouter au montant de 93,234 millions de francs (fonds propres de l'Etat togolais) 101,891857 millions qui constituent la somme des remboursements du prêt de l'UDEC pour la construction de l'hôpital de Lama-Kara. Ce qui porte à 195,125857 millions la contribution de l'Etat togolais aux investissements effectués dans le secteur "Santé publique"

Voir également pages 136 et 137

AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Montant initial - Projets relégués - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +) :

soit : 104 - 15 - 25 - 4 + 4,713 + 38,6 = 103,313

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquénnale : 103,313

Financement total obtenu : 38,287 + 4,713 = 43

dont financement interne (Etat togolais) = 43

INFORMATION

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux autres plans - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +)

soit 35 - 20 + 1,8 + 2 = 18,8

Total **ajusté** des investissements prévus dans la période quinquennale

= 18,8

Financement total obtenu : 5 + 1,8 = 6,8

dont financement interne (Etat togolais) : 5 + 1,8 = 6,8

RADIODIFFUSION

(chiffres en millions de F. CFA)

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux autres plans - Projets abandonnés - Variations(en -) + Variations (en +) + Projets hors Plan

soit : 45 + 39,93 = 84,93

Total:ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale

= 84,93

Financement total obtenu : 18 + 33,93 = 57,93

dont financement interne (Etat togolais) : 18 + 17,31 + 4 = 39,31

(chiffres en millions de F. CFA)

ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +)

= 1.635 + 812,21225 = **2.448,212225**

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale :

2.448,212225

Financement total obtenu : 1.008,392

dont financement interne (Etat togolais) : **143,55**

(chiffres en millions de F. CFA)

SECTEUR RURAL

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +)

= 5.941,250 - 651,385 + 352,97 = 5.642,835

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale : 5.642,835

Financement total obtenu = 4.556,838

dont financement interne (Etat togolais) = 543,438

(chiffres en millions de F. CFA)

INDUSTRIE - ARTISANAT

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variation (en +)

= 2.386,4 - 110 - 88 - 235,53 + 1326 + 652,6 = 3931,470

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale

= 3971,470

Financement total obtenu : 1.399,235 + 1.328 = 2.727,235

dont financement interne (Etat togolais) 650 + 150 = 800

(Chiffres en millions de F.CFA)

CHES MINIERES
X SOUTERRAINES

CHAPITRE 7 : Ajustement financier

Total initial - projets abandonnés - projets relégués au plans ultérieurs - variations (en -) + projets hors plan + variations (en +)

soit 60 + 79,9504 = 139,9504

Total ajusté des investissements prévus dans
la période quinquennale : 139?9504

Financement total obtenu : 119,9504

dont financement interne (Etat togolais) : 85,900

(chiffres en millions de F. CFA)

COMMERCE

CHAPITRE 7 :- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +)

soit 146 + 517,575 = 663,575

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale

: 663,575

Financement total obtenu : 559,575

dont financement interne (Etat togolais) : 534

(chiffres en millions de F. CFA)

INFRASTRUCTUREE DE COMMUNICATIONS ET EQUIPEMENTS URBAINS

CHAPITRE 7:- Ajustement financier

Total initial - Projets relégués aux plans ultérieurs - Projets abandonnés - Variations (en -) + Projets hors plan + Variations (en +)

=16111,330 - 833,030 - 82 - 284,22 + 1885,033 +8458,9 =25256,013

Total ajusté des investissements prévus dans la période quinquennale

=25256.013

Financement total obtenu =18.834,186

dont financement interne (Etat togolais) = 2604.917

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL

chiffres en millions de FCFA.

	Total des investissements prévus dans le Plan	Total ajusté des investissememts dans la période quinquennale(projets hors plan inclus)	Financement total obtenu	dont financement interne (Etat Togolais)
1. Equipements administratifs	840	1.392,909	846,866	802,860
2. Santé Publique	1.335	1.166,300	817,834	93,234
3. Affaires Sociales et Travail	104	103,313	43	43
4. Information	35	18,800	6,800	6,800
5. Radiodiffusion	45	84,930	57,930	39,310
6. Enseignement	1.636	2.448,21225	1.008,392	143,550
7. Secteur Rural	5.941,250	5.642,835	4.556,838	543,438
8. Industrie - Artisanat	2.386,4	3.931,470	2.727,235	800
9. Commerce	146	663,575	559,575	534
10. Infrastructure et Communications - Equipements Urbains - Transports - Constructions de logements	16.111,330	25.256,013	18.834,186	2.604,917
	28.579,980	40.708,35725	29.458,656	5.611,109

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL

(chiffres en millions de F.CFA)

l des in-issements ,us dans lan	Total ajusté des investissements dans la période quinquennale (projets hors plan inclus)	Financement total obtenu	dont financement interne public	$\frac{\text{colonne 4}}{\text{colonne 2}} \times 100$	$\frac{\text{colon; 4}}{\text{colon; 3}} \times 100$
2	3	4	5	6	7
840	1.392,909	846,866	802,860	100,81 %	60,79 %
335	1.166,300	817,834	93,234	61,26 %	70,12 %
104	103,313	43	43	41,34 %	41,63 %
35	18,800	6,800	6,800	19,57 %	36,16 %
45	84,930	57,930	39,310	128,73 %	68,21 %
636	2.448,21225	1.008,392	143,550	61,63 %	41,18 %
941,250	5.642,835	4.556,838	543,438	76,70 %	80,75 %
386,4	3.931,470	2.727,235	800	114,28 %	69,37 %
146	663,575	559,575	534	383 %	84,33 %
111,330	25.256,013	18.834,186	2.604,917	116,90 %	74,57 %
579,980	40.708,35725	29.458,656	5.611,109	103,07 %	72,36 %

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL

(chiffres en millions de F.CFA)

Secteur ou service	Total des investissements prévus dans le plan	Total ajusté des investissements dans la période quinquennale (projets hors plan inclus)	Financement total obtenu	dont financement interne public	$\frac{\text{colonne 4}}{\text{colonne 2}}$ x 100	$\frac{\text{colon. 4}}{\text{colon. 3}}$ x 100
1	2	3	4	5	6	7
1. Equipements administratifs	840	1.392,909	846,866	802,860	100,81 %	60,79 %
2. Santé Publique	1.335	1.166,300	817,834	93,234	61,26 %	70,12 %
3. Affaires Sociales et Travail	104	103,313	43	43	41,34 %	41,63 %
4. Information	35	18,800	6,800	6,800	19,57 %	36,16 %
5. Radiodiffusion	45	84,930	57,930	39,310	128,73 %	68,21 %
6. Enseignement	1.636	2.448,21225	1.008,392	143,550	61,63 %	41,18 %
7. Secteur Rural	5.941,250	5.642,835	4.556,838	543,438	76,70 %	80,75 %
8. Industrie - Artisanat	2.386,4	3.931,470	2.727,235	800	114,28 %	69,37 %
9. Commerce	146	663,575	559,575	534	383 %	84,33 %
10. Infrastructure et Communications Equipements Urbains - Transports - Constructions de logements	16.111,330	25.256,013	18.834,186	2.604,917	116,90 %	74,57 %
TOTAL	28.579,980	40.708,35725	29.458,656	5.611,109	103,07 %	72,36 %

ERREURS ET OMISSIONS

ge 2	Bureaux Tabligbo colonne 10 : au lieu de 70 % lire 100 %
ge 7	Tabligbo colonne 3 : au lieu de 15 lire 20
ge 7	Lama-Kara colonne 10 : au lieu de 100 % lire 89 %
ge 7	Lama-Kara colonne 3 : au lieu de 191,7 lire 211,7
age 8	Dispensaires colonne 8 : au lieu de circonscription lire circonscription + self help
age 8	Tovégan colonne 9 : au lieu de 100 % lire 60 %
age 8	Kévé colonne 9 : au lieu de 100 % lire 75 %
age 11	Construction de latrines publiques et travaux divers-colonne 13 : ajouter : des latrines publiques ont été construites dans le quartier de Bè Kpeyenou pour 0,6 million de F. (financement communal)
age 11	Les % indiqués dans la colonne 8, les déplacer dans la colonne 9
age 12	Inspection centrale du Travail (Lomé) colonne 11 : au lieu de 0,9891 lire 9,891
age 12	Inspection du Travail (Atakpamé) colonne 11 : au lieu de 0,2300 lire 2,300
age 15	I P N colonne 3 : ajouter 67,050 et colonne 4 : ajouter 17,050
~~age~~ 17	Etudes régionales Kara colonne 13 : au lieu de rapport fiscal lire rapport final
age 18	Industrialisation agricole colonne 8 : ajouter Budget d'investissement (BI)
age 29	Equipements des T.P. colonne 8 : rayer 149 %
age 31	Route Adamé - Badomé-Dayes colonne 4 : inscrire 110,413
age 35	Extension du réseau de cables colonne 6 : lire 21 au lieu de 2,1
age 38	Extension Lomé et environs colonne 13 : ajouter : Pour des raisons de commodité et de difficulté d'imputation, le financement accordé par la Banque Togolaise de Développement (BTD) a été exclu de la colonne 8. A ce sujet il convient de préciser que l'Etat détient ..60...% du capital social de la BTD.
age 45	Achat Chancellerie colonne 1 : ajouter Bonn
ge 45	Refection ancien immeuble colonne 1 : ajouter Bonn.
age 48	Construction de la Présidence de la République : colonne 5 : au lieu de BI lire Hors Budget.

.../...

ge 49 Nouvelle maternité Centre National Hospitalier (CNH) colonne 2 : au lieu de 139 lire 152

ge 49 Nouvelle maternité CNH colonne 6 : au lieu de 152 % lire 100 %

ge 49 Institut National d'hygiène colonne 4 : au lieu de FAC lire RFA

ge 49 Centre Santé Bè colonne 3 : au lieu de 4,5 lire 0

ge 49 Centre Santé Bè colonne 9 : au lieu de "abandonné faute de crédit" lire "le projet dont le coût n'a pas été préalablement estimé a été entrepris dans le cadre de l'investissement humain; mais faute de crédit suffisant au cours de la réalisation, le projet a dû être abandonné".

ge 57 Ajouter : 1ère colonne : usine de superphosphates (engrais)
2e colonne : 471,475
3e colonne : 236,225
4e colonne : P NUD
9e colonne : Le coût du projet à la charge de l'Etat Togolais s'élève à 235,250 millions de F.CFA. Ce qui porte à 1562,225 (au lieu de 1328) le financement total obtenu pour les projets industriels Hors plan.

ge 64 Etude du port minéralier colonnes 2, 3 et 5 : lire 12,95 au lieu de 11,5 (conséquence de la dévaluation)

ge 64bis 3e colonne : total : lire 4064,620 au lieu de 4064,600

ge 65 Enquêtes circuits commerciaux : colonne 4 : au lieu de abandonné lire études en cours pour les principaux produits vivriers.

ge 96 Eaux usées zone du wharf colonne 1 : au lieu de évaluation lire évacuation.

ge 97 Enquêtes sur les circuits commerciaux : colonne 4 : Une enquête sur les circuits commerciaux des principaux produits vivriers a été confiée à SEDES qui remettra incessamment son rapport.

ge 97 Enquêtes agricoles : colonne 4 : la Direction de la Statistique entreprend à l'heure actuelle, des enquêtes régionales.

ges colonne 4 :
36 et 137 Total : ajouter au financement total obtenu 119,9504

ges colonne 5 :
36 et 137 Total : ajouter 85,900 (recherches minières) et 101,891857 (remboursement du prêt de l'UDEC pour la construction de l'hôpital de Lama-Kara)